

| Kunde  | Fra   |   |
|--|---|---|
| 13795 - Modalen kommune<br>v/Kjell Langeland<br>5729 MODALEN | Biovac Environmental Technology AS<br>Jekslevei 59<br>2016 Frogner<br>Org. nr.: 985660492 | Avdeling: Miljøteknik Vest<br>E-post: Service@biovac.no |

| Ordre/dato  | Arbeidssted                | Kontakt         |
|---|----------------------------|-----------------|
| Ordrenr.: 11397209<br>Dato: 02.05.2023<br>Servicerepresent... Jørund Brakstad<br>Kontrakt: 24281 - 773 BIOVAC FD 1... | Modalen 83<br>5729 Modalen | Modalen kommune |

| Installasjonssted/utstyr                                 |
|--|
| Navn: 24281 - FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune |

| Generell informasjon          |   |
|-------------------------------|---|
| Ferdigdato: 05.06.2023        | Prioritet: Normal                         |
| Fakturastatus: Ikke fakturert | Ordrekategori: Ordinær Service Biovac     |
| Fakturatype: Regning          | Kommunetilhørighet : 4629 - Modalen kommu |
| Pris:                         | Anleggstype: 773 BIOVAC FD 10N GRP        |
|                               | Gårds og bruks num... 76/112              |

| Utført av       |
|-----------------|
| Jørund Brakstad |

| Materiell |                                     |        |       |               |
|-----------|-------------------------------------|--------|-------|---------------|
| Varenr.   | Beskrivelse                         | Antall | Enhet | Produktgruppe |
| 99903205  | Service Biovac FD 10 N klasse 1     | 1      | Stk   |               |
| 99907202  | Kjemikalier Biovac FD 10 N klasse 1 | 1      | Stk   |               |

**Ordinær service nedgravd kl 1 versjon 2020 - 24281 FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune**

| Beskrivelse  | Verdi               | Info |
|--|---------------------|------|
| Høyt nivå (Hvor lenge)                                 | Utført 77 t         |      |
| Antall uttapninger                                     | Utført 396 stk      |      |
| Antall strømbrudd                                      | Utført 5 stk        |      |
| Tid siden testprogramm ble kjørt.                      | Utført 196          |      |
| Antall maksprogram                                     | Utført 23 stk       |      |
| Høyt nivå (antall alarmer)                             | Utført 1 stk        |      |
| pH   | Utført 6.5 PH       |      |
| Temp   | Utført 13 °C        |      |
| PO4-P (mg/l)   | Utført 0.42 mg/l    |      |
| Doseringsmengde pr. syklus                             | Utført 90 ml syklus |      |
| Turbiditet avlest under 20                             | Nei                 |      |
| SV 30  | Utført 300 ml       |      |
| Er alle servicepunkter fulgtht iht. serviceinstruks?   | Ja                  |      |
| Var kunden tilstede under service?                     | Ja                  |      |
| Tilstand   | 1=Ok ved ankomst    |      |
| Slamnivå i slamlager                                   | Utført 50 %         |      |
| <b>Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres</b> |                     |      |
| Kommentarer/Hva er gjort ved eventuelt avvik           |                     |      |
| BT= behov for tømning av anlegget                      | Nei                 |      |

05.06.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Jørund Brakstad