












Tømrerarbeid i våtrom

Status	Ferdigstilt	JAN ARILD STEINSLAND, 07.07.2023 10.41
Prosjekt	6054 6054 Uni Bygg - Ombygging	
Ordre	6054 6054 Uni Bygg - Ombygging	
Adresse		
Sjekklistekommentar	Våtromsplate-montering ifbm overgang fra lagerlokale til kjøkken	

1	Før oppstart
1.1	<p>Produksjonsunderlaget er sjekket opp mot sist reviderte utgave</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.33</p> <p>Våtromsplater ihht til NS 3420</p>
1.2	<p>Underlag og overflate har samme toleransekrav</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.33</p>
1.3	<p>Minimumsmål for bindeverk og bjelkelag</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.33</p>
1.4	<p>Våtrom med yttervegg mot terreng er fuktsikret</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.34</p>
1.5	<p>ID til produksjonsunderlaget som arbeidet er kvalitetssikret mot</p> <p>ok</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.35</p>
2	Gulvbjelkelag
2.1	<p>Underlaget er stabilt (CC300mm ved fliser på undergulv av tre)</p> <p>-</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.36</p> <p>Støpt golv .</p>
2.2	<p>Minimum 1.50 fall mot sluk i dusj eller skjulte flater, 1,100 ellers</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke ok</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.37</p>
2.3	<p>Sluket er plassert minst 300 mm fra vegg</p>

	<p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.37</p>
2.4	<p>Bjelker er festet til veggen</p> <p>-</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.38</p> <p>Støpt golv.</p>
2.5	<p>Hulltaking i bjelker har ikke svekket bæreevne</p> <p>-</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.38</p> <p>Støpt golv</p>
2.6	<p>Rør og elektrikerør og kanaler er montert før platekledning på golv</p> <p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.38</p>
3	Bindingsverk
3.1	<p>Vegg- og platekledningen tilfredsstillende stive</p> <p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.38</p>
3.2	<p>Spikerslag og underlag for fester er montert</p> <p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.38</p>
3.3	<p>Fuktsikring ivaretatt i våtrom med yttervegger mot terreng</p> <p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p>
4	Gulvplater
4.1	<p>Materialene anbefalt for formålet</p> <p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p>
4.2	<p>Bjelkelagets fuktinnhold er kontrollert før montering av gulvplater</p> <p>-</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p> <p>Støpt golv</p>
4.3	<p>Gulvplatene er festet tilfredsstillende</p> <p>■ OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p>
5	Kledning av vegger
5.1	<p>Materialene anbefalt for formålet</p>

	<p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p>
5.2	<p>Kledning er montert og varmeisoleret, rør og kabler</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p>
5.3	<p>Ved membran på innvendig kledningsplater er dampspærren i yttervegg skåret ut</p> <p> IR</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.39</p>
6	Innsetting av dører og vinduer
6.1	<p>Vinduer og dører er satt inn iht. monteringsanvisning og tettet iht. forskrifter</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.40</p>
6.2	<p>Funksjonstest er utført</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>
7	Himling
7.1	<p>Dampspærre der himlingen er ytterkonstruksjon</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>
7.2	<p>Himling er festet og tettet ved gjennomføringer</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>
8	Avslutning
8.1	<p>Fall mot sluk er tilfredsstillende</p> <p> Ikke ok</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>
8.2	<p>Overflatene er tilstrekkelig plane</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>
8.3	<p>Kan dører og vinduer benyttes problemfritt</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>
8.4	<p>Listverk og foringer montert uten gliper i hjørnene</p> <p> OK</p> <p>JAN ARILD STEINSLAND 07.07.2023 10.41</p>

Signaturer



Navn
jan Arild Steinsland

Signert
07.07.2023 10.42