

Kunde	Fra	
13795 - Modalen kommune v/Kjell Langeland 5729 MODALEN	Biovac Environmental Technology AS Jekslevei 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11377287 Dato: 01.11.2022 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 24281 - 773 BIOVAC FD 1...	Modalen 83 VESTLAND 5729 Modalen 4629 - Modalen kommune	Modalen kommune

Installasjonssted/utstyr
Navn: 24281 - FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune

Generell informasjon	
Ferdigdato: 21.11.2022	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet : 4629 - Modalen kommu
Pris:	Anleggstype: 773 BIOVAC FD 10N GRP
	Gårds og bruks num... 76/112

Utført av
Jørund Brakstad

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903205	Service Biovac FD 10 N klasse 1	1	Stk	
99907202	Kjemikalier Biovac FD 10 N klasse 1	1	Stk	

Ordinær service nedgravd kl 1 versjon 2020 - 24281 FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune

Beskrivelse	Verdi	Info
Høyt nivå (Hvor lenge)	Utført 109 t	
Antall uttapninger	Utført 328 stk	
Antall strøbrudd	Utført 5 stk	
Tid siden testprogramm ble kjørt.	Utført 160	
Antall maksprogram	Utført 35 stk	
Høyt nivå (antall alarmer)	Utført 8 stk	
PH	Utført 6 PH	
Temp	Utført 6 °C	
PO4-P (mg/l)	Utført 1.8 mg/l	
Doseringsmengde pr. syklus	Utført 100 ml syklus	
Turbiditet avlest under 20	Nei	
SV 30	Utført 0 ml	Sedimenteringsfase
AT=Andre tekniske problemer	Nei	
KD=Problemer med kjemikaliedosering	Nei	
FB=Brukerfeil	Nei	
LU=Luktproblemer	Nei	
UB=Utløpsvann blakket	Nei	
FS=Problememer med flyteslam	Nei	
SF=Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt	Nei	
DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget	Nei	
HB1=Høy belastning (fra bolig)	Nei	
HB2=Høy belastning (overvann/drensvann)	Ja	
Er alle servicepunkter fulgtht iht. serviceinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Ja	
Tilstand	3B= Ikke ok ved avreise, kommunens/kundens ansvar å følge opp	
Slamnivå i slamlager	Utført 40 %	
Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres		
Kommentarer/Hva er gjort ved eventuelt avvik	Innlekk på anlegget, går i overløp i perioder.	
BT= Behov for tømning av anlegget	Nei	

21.11.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' with a horizontal line extending to the right.

Jørund Brakstad