

SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED

Eiendommens adresse Austadvegen 223	Gnr 40	Bruksnr 2	Tlf 94174198
Eiers navn Tore Audestad	Addr Austadvegen 223	Postnummer 5286	Sted Haus
Montørs navn Trond Skar	Adresse Kvernabekkveien 121	Postnummer 5243	Sted Fana
Ildstedet type og fabrikk Vittoria Evo Easy	Effekt i kw 10 kw	Brenseltype Ved	
Skorsteinstype Leca	Dimensjon 314	Antall ildsteder på skorstein 2	
Installasjon kontrollert av Trond Skar	Adresse Kvernabekkveien 121	Postnummer 5243	Sted Fana
Kvalifikasjon Ovnsmontør			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen

Kontrollpunkt:	Ja	Nei
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	X	
Husk å sjekke:		
Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildsted	X	
Ved montering av peis eller annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen		
Er det feiemuligheter for ildsteder og røykrør?	X	
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft via luftventiler over vindu?	X	
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	X	
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	X	
Finnes produktdokumentasjonen med monteringsanvisningen på byggeplass?	X	

INSTALLERT AV:

Bergen, 14 juni 2023

Montør:



KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av visuell kontroll og utfylt sjekkliste.

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Sted: Bergen Dato: 31 mars 2022 Kontrollør:



**Fana Varme &
Skorsteinservice**
Kvernabekkvei 121
5243 Fana

Det er en fordel at bekreftelsen på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden er utfylt, og ta vare på den, det er et verdipapir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesenet om at ildstedet er montert, send gjerne kopi av denne siden til det lokale feiervesenet.