



Vassleidning
Kloakkleidning

Mindre endringar av plassering vassleidning
Som søkt ———
Ny trasè ———

Stålrør under kommunal veg

Kryssing av kommunal veg

Kommunale vasskommer.
Vassleidning mellom er kommunal.
Til dei næraste husa går det 32mm PE direkte frå komme.
Resten vert 63mm PE

Reinseanlegg
Biovac FD 30 N

Framtidig avlaup pumpast opp til reinseanlegg.
Det leggjast berre ned leidningar i denne omgang.

Fase: AS BUILT	Tegnet: MT	Kontrollert:	Prosjekt nr: 12-2	Dato: 14/10/19	Målestokk: 1:1500	Format: A3
--------------------------	---------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------

Situasjonsplan Nord

Leidningsnett Listveiten
Gnr 26 / Bnr 13 m.fl

Tiltakshavar:
Arild Lilletveit m.fl
Listveiten

HAMMAR
KAMERATANE AS
BIM koordinatør
Hammar-Kameratane AS
Hella 60, 5936 Manger
kontor@hamm-kam.no 995 46 989

Fortsetter på "Situasjonsplan Sør"