


Q-1

TK-05, 97

 <b>RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT</b>		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
Byggeplass: <u>Selfallet</u>		Gnr: <u>45</u>	Bnr: <u>390</u>	Fnr: _____	Tomt nr: _____
Eigar av eigedom/sanifæranlegg: <u>MAJO Eiendom</u>		Adresse: <u>Lindåsvegen 154 5914 Isdalstø</u>			
Rørleggjar: <u>Stendal VVS AS</u>		Adresse: <u>Blombakken 1 5911 Alversund</u>			
Vedlegg:					
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan <input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar					
Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:					
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning					
for:					
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna					
Brutto areal på bygg(a): <u>405</u> m					
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____					
Leidningsmaterieill:					
Utv. avlaupsleidning		<u>110 PVC KLT</u>			
Innv. avlaupsleidning		<u>110 PVC KLT</u>			
Utv. vassleidning		<u>32 PE NT10</u>			
Innv vassleidning		<u>32 PE NT10</u>			
Overvassleidning		_____			
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____					
Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll					
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende					
Underskrift byggherre:			Underskrift rørleggjar:		
<u>Magnus Lelje</u>			<u>Heidi Meland</u>		
<u>ISOALSTU 09/03 2015</u>			<u>Alversund 24/2 2015</u>		
Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen					
Tilknyttinga er føreteke den _____ / _____ 200					

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vann:	Tilknytingsavgift: $\frac{350m^2}{55m^2} \times 10$	kr: $\frac{18375,-}{550,-} = 18925,-$	avg.
	Årsavgift: $> 90m^2$ pr. leiligh.	kr: 3.564,-	Lillem.
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr	
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr	
	Årsavgift:	kr	
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr	

Teknisk kontor, den 07.05 2005.

 RADØY KOMMUNE  
5900 MANGER  
Underskrift

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune.

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling

- trykkprøving

- tilleggisolering

- grunnleidningar

Moter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram