



KONTROLLSKJEMA FOR BRANNVARSLINGSANLEGG

Generelle opplysninger:

Kontrollskjema for:	Idriftsettelse nyanlegg	Dato:	2015.09.29
Kontrollerende firma:	Elotec AS	Ansvarshavende:	Alexander Henriksen

Kundeopplysninger:

Sluttbruker:	Bunnpris Austmarka	Installatør:	Elektro Team AS
Anleggsadresse:	Søre Austmarka 9	Poststed:	5938
Kontaktperson:		Kontaktinfo:	

1.1 Tekniske spesifikasjoner:

Sentralttype:	Magnum 10	FW versjon:	3.09q
Antall Sløyfer:	1	Antall enheter:	57
Antall klokkekurser:	1	Sentralnettverk:	<input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI
Serienr:		Alarmsender:	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEI
Driftspenning:	230,00VAC	Fase mot jord:	110,00VAC
Ladespenning:	14,00VDC	Sløyfespennning:	14,00VDC

1.2 Enhetsinformasjon:

PKT	Beskrivelse	Ant.montert	Ant.testet	Kommentar
1.2.1	Betjeningspanel:	1	1	
1.2.2	Optisk detektor:	32	20	
1.2.3	Varmedetektor:	0	0	
1.2.4	Multidetektor:	4	4	
1.2.5	Manuell melder:	6	6	
1.2.6	Sokkelsirene:	15	15	
1.2.7	Standalone sirene:	5	5	
1.2.8	ElotecniQ-brytere:	0	0	
1.2.9	Aspect:	0	0	
1.2.10	Linjedetektor:	0	0	
1.2.11	Sprinkler:	0	0	

1.3 Øvrige testfunksjoner:

PKT	Beskrivelse	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
1.3.1	Sentralfunksjoner:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.2	Alarmoverføring:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ble ikke testet da skjema til Safetel ikke var sendt inn
1.3.3	Styreutganger:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nøkkelsafe var ikke montert enda
1.3.4	Alarmorgantest:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.5	Opplæring bruker:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.6	Besiktigelse av anlegget:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.7	Bygningsmessig endring:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.4 Sjekkliste:

PKT	Beskrivelse	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
1.4.1	Hentet konfigurasjon:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.2	Kontrollert logg/verdier:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.3	Kontrollert O-Plan:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.4	Kontrollert tid/ dato:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.5	Slettet hendelseslogg:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.6	Ført kontrolljournal:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dette dokumentet skal oppbevares sammen med branndokumentasjonen

**Rapport/ Kommentar:**

Beskrivelse alvorlighet: 0 – Til info, 1- Avvik - Bør utbedres, 2- Feil - Utbedres, 3 – Alvorlig systemfeil – Utbedres omgående

PKT	Beskrivelse	Alvorlighet
1.3.2	Saftel ikke testet da skjema ikke var sendt inn	0
1.3.3	Nøkkelsafe var ikke montert	0
Anlegget er besiktiget, testet og funnet i orden med unntak av overnevnte pkt.		
Dato: 2015-09-29	Kontrollerende signatur: <i>Alexander Hornbosen</i>	Kundes representant:

Dette dokumentet skal oppbevares sammen med branndokumentasjonen