



## Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

NGIB  
Stølen 7  
5911 ALVERSUND

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogj@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Nordanger Grendahus  
Lasse Birkeland  
Nedre Soltveit 56  
5939 Sletta

Dykkar ref:      Vår ref:      Saksbehandlar:      29.08.2017  
2017\30      Gunn-Torhild Ramslien

### Tilsynsrapport

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) gjennomførte branntilsyn den 14.08.2017 i Nordanger Grendahus .

Tilsynet vart utført i medhald av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernlova) § 13 andre ledd og Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (forskrift om brannførebygging) §§ 14–22.

Sikkerheitsnivået i objektet er vurdert etter krav i forskrift om brannførebygging og HMS-lovgivinga.

Til stade ved tilsynet:

For eigar:                      Lasse Birkeland  
For brannvesenet:          Gunn-Torhild Ramslien

### Innleiing

Føremålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemd/brukar av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheita. Frå brannvesenets side vart det lagt vekt på å foreta ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverke sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av utbroten brann. Vi gjer dykk merksam på at dette ikkje er fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil/manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om brannførebygging jf. §§ 4–13.

Tilsynet omfattar blant anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for redning- og sløkkjeinnsats
- at internkontroll ved verksemda er føremålstenleg på sikkerheitsområdet
- at vedlikehaldsrutinane vert utført

### Omfang

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av tidlegare tilsynsrapportar, internkontrollrutinar, brannteknisk dokumentasjon og teikningar. Deretter vart det teke ein stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krava er oppfylt.



### **Oppfølging etter siste gangs tilsyn**

Førre branntilsyn vart utført: 25.02.2014

Dei avvik som vart avdekka under dette tilsynet er delvis følgt opp, utbedra og lukka.

### **Generelt**

Nordanger Grendahus framstår som eit ryddig forsamlingslokale. Verksemda viser at dei er opptatt av branntryggleiken i bygget. Bygget er frå 1912 med påbygg frå 1947/49. Bygget har to forsamlingslokale, med det største forsamlingslokale i andre etasje, og eit mindre i kjellar.

Det er viktig med gode ruinar for utleige ve Nordanger grendahus. Brukar av bygget må vera kjend med forhold som har med brannsikkerheta ved bygget.

### **Definisjonar:**

AVVIK:

Brot på krav fastsatt i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.

MERKNAD:

Forhold som tilsynsmyndigheitene meiner det er riktig å påpeike for å ivareta helse, miljø og sikkerheit, og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

KOMMENTARAR: Utfyllande opplysningar om avvik eller funn som beskriv dei faktiske forholda ved objektet.

### **Avvik**

Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

#### **Avvik 1**

Brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt etter krava

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 5 og 10, og HMS-forskrifta § 5 pkt 7

#### **Kommentarar:**

Det er feil ved rømmingsvegane: Dørene i rømmingsvegane er smale, rømmingsbreidde må vera 120 cm. Det er og rømming via ein terrasse og vidare ned ein stige. Dette er ikkje ein godkjent løysing i eit forsamlingslokala. Rømmingsvegane må oppgraderast. Dette avviket har gått igjen under fleire tilsyn, og me ber derfor om ei tilbakemelding på tidsplan for når avviket er tenkt lukka

#### **Avvik 2**

System for eller utføring av kontroll, ettersyn og vedlikehald er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 5 og 10, og HMS-forskrifta § 5 pkt 7

#### **Kommentarar:**

Det manglar serviceavtale på:

Brannalarmanlegg

Ledesystem



### **Merknader**

Følgjande forhold vart påpeika under tilsynet:

### **Andre forhold**

Ved utleige av Nordanger Grendahus, vert utleigar tatt med rund i huset med informasjon knytt til brannsikkerheta på bygget. I tillegg heng det instruksar godt synleg på begge kjøkkena tilknytt forsamlingslokale, med instruks for utleige. Denne blir gått gjennom saman med den som skal leige.

Det vart informert om at Safe brannvern har i seinare tid gjort ei gjennomgang av merking av brannslukkingsanlegg og merking av nødutgangar. Safe brannvern tar også årleg kontroll på sløkkjeutstyr knytt til bygget.

### **Oppsummering/avsluttande møte**

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.

Det var einigheit om at eigar/verksamd/bruker finn løysing for å retta opp avvik som er gitt i rapporten.

### **Attendemelding**

Med tilvising til forskrift om brannførebygging jf. § 18 og retting for myndigheitsutøving ved tilsyn utført av brann- og feiarvesen, ber brannvesenet om ein skriftleg attendemelding med framdriftsplan som syner korleis og når påpeika avvik vil verta retta. Framdriftsplan skal sendast innan 19. februar 2018 til:

**NGIB Førebyggjande avdeling  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ**

Med førebyggjande helsing

**Nordhordland og Gulen interkommunale  
brannførebyggjande avdeling**

**NGIB**

**Brannsjef**

**i**

**Radøy kommune**

Gunn-Torhild Ramslien

Stein Ove Valdersnes