



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

NGIB

Stølen 7

5911 ALVERSUND

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogj@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no |

Sæbø Skule
Rolf Sandstad

5938 Sæbøvågen

Dykkar ref:

Vår ref:

2016\31

Saksbehandlar:

Gunn-Torhild Ramslien

12.12.2016

Tilsynsrapport

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) gjennomførte branntilsyn den 03.11.2016 i Sæbø Skule .

Tilsynet vart utført i medhald av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernlova) § 13 andre ledd og Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (forskrift om brannførebygging) §§ 14–22.

Sikkerheitsnivået i objektet er vurdert etter krav i forskrift om brannførebygging og HMS-lovgivinga.

Til stade ved tilsynet:

For eigar: Driftsansvarlig, Steinar Erstad

For verksemd/bruker: Rolf Sandstad

For brannvesenet: Ann-Therese Strønen og Gunn-Torhild Ramslien

Innleiing

Føremålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemd/brukar av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheita. Frå brannvesenets side vart det lagt vekt på å foreta ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverke sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av utbroten brann. Vi gjer dykk merksam på at dette ikkje er fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil/manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om brannførebygging jf. §§ 4–13.

Tilsynet omfattar blant anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for redning- og sløkkjeinnsats
- at internkontroll ved verksemda er føremålstenleg på sikkerheitsområdet
- at vedlikehaldsrutinane vert utført

Omfang

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av tidlegare tilsynsrapportar, internkontrollrutinar, brannteknisk dokumentasjon og teikningar. Deretter vart det teke ein stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krava er oppfylt.



Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Førre branntilsyn vart utført: 18.10.2013

Dei avvik som vart avdekka under dette tilsynet er ikkje følgt opp, utbedra eller lukka.

Generelt

Det har vore jobba svært lite med det brannførebyggjande arbeidet ved Sæbø skule. Det er mykje dei same avvik som går igjen, heilt sidan skulen var ny. Det er svært viktig at det blir tatt tak i dei organisatoriske avvik, og avvik knytt til bygget.

Definisjonar:

AVVIK:

Brot på krav fastsatt i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.

KOMMENTARAR: Utfyllande opplysningar om avvik eller funn som beskriv dei faktiske forholda ved objektet.

Avvik

Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik fra:

Forskrift om brannførebygging §§ 4 og 10

Kommentarer:

Rektor kunne ikkje leggje fram ferdigattest, brannteikningar eller annan dokumentasjon på bygget.

Avvik 2

Rømmingsvegar er ikkje tilfredsstillande

Avvik fra:

Forskrift om brannførebygging §§ 5 og 10

Kommentarer:

De fleste ytterdørane frå rømningsveg fungerer ikkje tilfredsstillande. Sidan oppstart på skulen har det vore feil på låssylindarane, som gjer at dei doble ytterdørane må brytast opp med stor kraft ved evakuering. Dette gjer at dei minste elevane ved skulen ikkje vil kunna klare å opna dørane ved ein naudssituasjon.

Avvik 3

System for/eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande

Avvik fra:

Forskrift om brannførebygging §§ 12 og 13, og HMS-forskrifta § 5 pkt 2, 3 og 6

Kommentarer:

Manglar dokumentasjon på gjennomført brann-opplæring og -øving. Nytilsette og vikarar får ikkje tilstrekkeleg brannopplæring før dei vert sett i arbeid.

Avvik 4

HMS og internkontroll systemet er ikkje tilfredsstillande

Avvik fra:

Forskrift om brannførebygging §§ 12 og 13, og HMS-forskrifta § 5 pkt 4, 5, 6, 7 og 8



Kommentarer:

Det er ikkje gjort noko risikokartlegging. Dette må gjerast, og vidare utarbeida planar for korleis skulen skal handtera dei ulike risikane. Beskriving av organisasjon må på plass, for å sikra at ein har oversikt over kven som har hovedansvar ved ulike hendingar.

Avvik 5

Branninstruksane og/eller planane er ikkje tilfredsstillande

Avvik fra:

Forskrift om brannførebygging §§ 12 og 13, og HMS-forskrifta § 5 pkt 5 og 6

Kommentarer:

Skulen har branninstruks, men manglar ei rekke andre instruksar og planar.

Det må tas ein gjennomgang av desse.

Andre forhold

Under tilsynet fungerte ikkje branndørene mellom bibliotek og korridor, og mellom forming og korridor tilfredsstillande. Skulen hadde brannøving etter tilsynet, kor rektor melde tilbake til NGIB at branndørene då fungerte som dei skulle.

Oppsummering/avsluttande møte

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.

Det var einigheit om at eigar/verksamd/bruker finn løysing for å retta opp avvik som er gitt i rapporten.

Attendemelding

Med tilvising til forskrift om brannførebygging jf. § 18 og retting for myndigheitsutøving ved tilsyn utført av brann- og feiarvesen, ber brannvesenet om ein skriftleg attendemelding med framdriftsplan som syner korleis og når påpeika avvik vil verta retta. Framdriftsplan skal sendast innan 31. januar 2017 til:

**NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Neste tilsyn vert gjennomført i 2017



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

Med førebyggjande helsing

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling**
NGIB

Brannsjef
i
Radøy kommune

Gunn-Torhild Ramslie

Stein Ove Valdersnes

Kopi: Radøy kommune, Krossvegen 8, 5936 Manger