







Dato: 24.10.2018

Service rapport for besøk 1 av 1, utført i 2018
Neste besøk er berammet til: September 2019

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Avtalenavn	Radøy Kommune - Radøyhallen- Serviceavtale
Adresse (Bygg)	Idrettsvegen 13
Postnr. / sted	5936 MANGER
Kontaktperson (Bygg)	Asgeir Nøttveit
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	6168602
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø
Telefon	47269733
Utførende hos GK	Geir Helge Sagstad
BYGGINFORMASJON	
Energikarakter [A-G]	
Oppvarmingskarakter [1-5]	
Energimerke	
Energimerke gyldig til	
Energivurdering gyldig til	

Deres serviceavtale inneholder følgende fag:

					
Ventilasjon	Kulde	Elektro	Byggautomasjon	Rør / vann	Energi
X					



AVTALEOMFANG

Avtalen omfatter følgende systemer

Systemnr/tjeneste	Betjener	Plassering	Installert	Tilstandsgrad	Konsekvensgrad
36.09/Idretshall	Idretshall	På loft	2005	2	1
36.10/Svømmehall	Svømmehall	Vifterom Svømmehall	2005	2	1
36.11//Skytebane	skytebanen	over himmling i gang utenfor skytebane (inngang bakside)	2005	1	1
36.28/ Ungdomens Hus	Ungdomens Hus. Kafe/ kjøkken/toaletter	Teknisk rom Ungdomenshus tribune Radøyhallen	2014	1	1

Tilstandsgrad	Beskrivelse	Konsekvensgrad	Beskrivelse
0	Ingen symptomer	0	Ingen konsekvenser
1	Svake symptomer	1	Små konsekvenser
2	Middels kraftige symptomer	2	Middels store konsekvenser
3	Kraftige symptomer	3	Store konsekvenser

Tilstandsgrad 3

Store eller alvorlige avvik på systemet, er i behov av umiddelbare tiltak.

Tilstandsgrad 2

Systemet er meget slitt, har betydelig skade eller kraftig nedsatt funksjon i forhold til referansenivået. Konsekvenser kan være unødvendig skade og lokale tiltak.

Tilstandsgrad 0-1

Tilstanden motsvarer ett valgt referansenivå eller bedre. Systemet har normal slitasje og vedlikeholdes.

AVVIK

Reg. dato	Systemnr/tjeneste	Beskrivelse	Tiltak	Status
14.09.2018	36.09/Idretshall	Slitt aggregat med høyt trykk over vvx, rustet inntak og med reimdrevne vifter som er lite energieffektivt å drive.	Til Info	Tilbud gitt
13.09.2018	36.28/ Ungdomens Hus	Vifterommet blir brukt til lager så det gjør tilkomst til aggregatet vanskelig og tidkrevende. Dette rommet bør ryddes ut og låses slik tilkomst blir bedre for både vaktmester på huset og tekniker fra GK.	Til INFO	Tilbud gitt

OPPSUMMERING

Vi har gjennomført avtalt service på anlegg i henhold til avtalens oppdragsbeskrivelse. Anlegg som ikke er rapportert med avvik er funnet i orden i forhold til tiltenkt funksjon.

Med vennlig hilsen
GK INNEKLIMA AS

Harald Mikal Husebø
Prosjektleder
E-post: harald.husebo@gk.no
Mobil: 47269733

