



Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 18.10.2018

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Adresse (Bygg)	Radøyvegen 1621B
Kontaktperson (Bygg)	Trond Sylta
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	6168606
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.16.02 /Helsehuset Venterom	Venterom Legekontor		Vedlikehold				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Måle total tilluftsmengde på aggregatet	Målepunkt	500	m3/h			GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Måle total avtrekksmengde	Målepunkt	500	m3/h			GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	0745-1530 man-fred.	GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Avlest SFP	Målepunkt	0.6				GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	85	%		Avlest ved 100% pådrag.	GS2500	02.10.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	02.10.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa			GS2500	02.10.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	02.10.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa			GS2500	02.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Temperatur tilluft, foran	Målepunkt	12.1	°C			GS2500	02.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Temperatur tilluft, etter	Målepunkt	0	°C		Ikke mulig.	GS2500	02.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Temperatur avtrekk, foran	Målepunkt	22.7	°C			GS2500	02.10.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøyvegen 1621B
Ordrenr: 6168606

GJENVINNER ROTERENDE		Trykkfall avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	02.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Driftsstrøm	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT		kontroll set pkt	Målepunkt	500				GS2500	02.10.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	25				GS2500	02.10.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	25.6				GS2500	02.10.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	12.1				GS2500	02.10.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	22.7				GS2500	02.10.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	0	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	135	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	0	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	02.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Gruppe 1	Målepunkt	0	A		Ikke mulig.	GS2500	02.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	1.1	A		46%	GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	0	A			GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	0	A			GS2500	02.10.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøyvegen 1621B
Ordrenr: 6168606

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	1.12	A		51%	GS2500	02.10.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	0	A			GS2500	02.10.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A			GS2500	02.10.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.16.02 /Helsehuset Venterom	Venterom Legekontor	Bytte filter					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	02.10.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa			GS2500	02.10.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	02.10.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa			GS2500	02.10.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.16.02 /Helsehuset Venterom	Venterom Legekontor	Rengjøring vent					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.16/Helsehuset	Luftbehan/Helsehuset	Vedlikehold					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018	

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøyvegen 1621B
Ordrenr: 6168606

AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunkt	40	Pa			GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunkt	5	Pa			GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	153	Pa			GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	128	Pa			GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Avlest SFP	Målepunkt	0			Ikke mulig.	GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert SFP	Målepunkt	1	%			GS2500	11.10.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	89.9	%			GS2500	11.10.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	27	Pa		Byttet.	GS2500	11.10.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	35	Pa			GS2500	11.10.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	31	Pa		Byttet.	GS2500	11.10.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	35	Pa			GS2500	11.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Trykkfall tilluft	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	11.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Trykkfall avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	11.10.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Driftsstrøm	Målepunkt	0.8	A			GS2500	11.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	kontroll set pkt	Målepunkt						
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning setpkt	Målepunkt	22.4				GS2500	11.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	22.4	°C			GS2500	11.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning utetemperatur	Målepunkt	8.7	°C			GS2500	11.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	22.1	°C			GS2500	11.10.2018
SPJELD AVTREKK	SPJELD AVTREKK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	11.10.2018
SPJELD INNTAK	SPJELD INNTAK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L1	Målepunkt	231	V			GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L2	Målepunkt	231	V			GS2500	11.10.2018



Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøyvegen 1621B
Ordrenr: 6168606

STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L3	Målepunkt	231	V			GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L1	Målepunkt	134	V			GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L2	Målepunkt	134	V			GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L3	Målepunkt	134	V			GS2500	11.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	11.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	Gruppe 1	Målepunkt	36.2	V / fase / kW / A			GS2500	11.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	11.10.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	11.10.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	1.7	A			GS2500	11.10.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	1.7	A			GS2500	11.10.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	1.7	A			GS2500	11.10.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	11.10.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	2	A			GS2500	11.10.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	2	A			GS2500	11.10.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	2	A			GS2500	11.10.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.16/Helsehuset - utgår	Luftbehan/Helsehuset	Bytte filter	Ja						

Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	27	Pa		Byttet.	GS2500	11.10.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	35	Pa			GS2500	11.10.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	31	Pa		Byttet.	GS2500	11.10.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	35	Pa			GS2500	11.10.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.16/Helsehuset - utgår	Luftbehan/Helsehuset	Rengjøring vent	Ja						

Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018



Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøyvegen 1621B
Ordrenr: 6168606

VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	11.10.2018