

Radøy Kommune  
Radøyvegen 1690  
  
5936 MANGER

Målepunktid. 27063836	Målernr. 9536691	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  
Radøy Kommune  
Rådhuset  
5936 MANGER  
Rådhuset

**RAPPORT**  
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.  
  
**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.**

### Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 27.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

#### KOMMUNEHUSET

*Kontroll av elektrisk anlegg i Kommunehuset i forbindelse med revisjon av Radøy Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Odd Matre var med som representanter fra kommunen.*

- 1 Hovedtavle / undersentraler

Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7

*Flere tavler / fordelinger var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). Virksomheten må foreta gjennomgang av alle tavler / fordelinger med hensyn til utforming og krav for tilkomst og betjening. Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhellig låsesystem). OK Tavler er merket. I henhold til tilkomst og betjening.*
- 2 Undersentral ved hovedtavle

Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling. Jf. fel §9 og fse § 9

*En kurs var tapet i "av" posisjon, uklart av hvilke grunn. Må sjekkes. OK: Ledninger fjernet fra sikring.*
- 3 Hovedtavle og undersentraler

Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19

*Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle, stigekabler og undersentraler i byggingene ellers. Oppgradering og entydig merking av tavler, overlastvern for undersentraler og enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle undersentral kan gi bedre oversikt. OK: Stigeledningsskjema er laget og kursfortegnelser oppdatert.*
- 4 Teknisk rom / datarom

Kabel til varmepumpe var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28

*OK: Kabel festet.*
- 5 Teknisk rom / datarom

Stikkontakt i kabelkanal var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28

*OK: kanal er demontert, stikk er festet.*

#### ANBEFALING

*Kabel og ledningsystem i datarom er uoverdiktlig. Anlegget er sårbart med hensyn til elsikkerhet og*

BKK Elsikkerhet AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

Saks nr.  
136186



Radøy Kommune  
Radøyvegen 1690  
  
5936 MANGER

Målepunktid. 27063836	Målemr. 9536691	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	--------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  
  
Radøy Kommune  
Rådhuset  
5936 MANGER  
Rådhuset

**RAPPORT**  
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.  
  
**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.**

*funksjonalitet. Vi anbefaler opprydding i dette rommet.*

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	<b>Frist:</b>
		M Ω	..... M Ω	<b>se vedlagt brev</b>
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
28.12.15				
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	Dato		
		Underskrift		