

Radøy Kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER

Målepunktid. 27063096	Målemr. 9536677	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	--------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Radøy Kommune Solhallvegen 1 5936 MANGER Manger helsehus
--

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 28.10.2014 funnet følgende feil/mangler:




MANGER HELSEHUS

Kontroll av elektrisk anlegg i manger Helsehus i forbindelse med revisjon av Radøy Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Odd Matre var med som representanter fra kommunen.

- Hovedtavle**
Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7
Hovedtavle var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). Tiltak iverksettes (verifiserer merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhetlig låsesystem). OK: Tavlens er merket med hensyn til betjening. Lås er skiltet.
- Hovedtavle**
Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19
Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle, stigekabler og undersentraler i byggingene ellers. Oppgradering og entydig merking av tavler, overlastvern for undersentraler og enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt. OK: Stigeledningsskjema er laget og kursfortegnelser er oppdatert.
- Hovedtavle**
Merking var ikke i samsvar med sikringskursor/vern. Jf.fel § 32
Kurskjema / merking må oppdateres med hensyn til stedsangivelse etc. OK: Kurskjema er oppdatert.

RETTELSE ER UTFØRT AV: 	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato 28.12.15	Underskrift montør 	Kontroll utført av: Oddvar Hopland 29.10.2014	 Oddvar Hopland 2995 815 61 268 oddvar.hopland@bkk.no
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	Dato	Underskrift