

 <b>RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT</b>		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføre arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune					
<b>Byggjeplass:</b> Selfallet		Gnr	45	Bnr	440	Fnr	Tomt nr
<b>Eigar av eigedom/sanitæranlegg:</b> Gripsgård Bygg			<b>Adresse:</b> Moldekleivmarka 69, 5918 Frekhaug				
<b>Rørleggjar:</b> LIndås VVS N.T AS			<b>Adresse:</b> PB 42 , 5951 Lindås				
<b>Vedlegg:</b> <input type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar							
<b>Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning <b>for:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna							
Brutto areal på bygg(a): _____ m Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____							
<b>Leidningsmateriell:</b>		Utv. avlaupsleidning	110mm pp				
		Innv. avlaupsleidning	110,75mm pp				
		Utv. vassleidning	40/32 mm pe				
		Innv vassleidning	32mm pe				
		Overvassleidning	_____				
<b>Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:</b>			Kpa _____ (mvs) _____				
<b>Leidningane skal:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prøvast	<input type="checkbox"/> Vanleg kontroll				
<b>Leidningane er:</b>		<input type="checkbox"/> Trykkprøvde	<input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende				
<b>Underskrift byggherre:</b>				<b>Underskrift rørleggjar:</b>			
_____				Jan Erik Helland <i>Jan Erik Helland</i> 01.03 / 2016			
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen							
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____							

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr _____	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr _____	_____

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**