



TK-05, 97

	RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune	
	Byggjeplass: <u>Søbbø</u>	Gnr <u>88</u>	Bnr <u>92</u>	Fnr
Eigar av eigedom/sanitærlegg: <u>Bolia og Eiendom</u>	Adresse: <u>Stølen 26 A 5911 Alversund</u>			
Rørleggjar: <u>Stendal Uds AS</u>	Adresse: <u>Blombakken 1 5911 Alversund</u>			
Vedlegg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for:				
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
Brutto areal på bygg(a): _____ m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmateriell:				
Utv. avlaupsleidning	<u>110 PVC KLT</u>			
Innv. avlaupsleidning	<u>110 PVC KLT</u>			
Utv. vassleidning	<u>32 PE NT 10</u>			
Innv. vassleidning	<u>32 PE NT 10</u>			
Overvassleidning	_____			
Omtrentleg trykk i tilknytingstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____				
Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll				
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende				
Underskrift byggherre:		Underskrift rørleggjar:		
 <u>17/1-2014</u> <u>2014</u>		For: <u>THORLEIF STENDAL</u> <u>Heidi Meland</u> <u>17/1</u> <u>2014</u>		
Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200				

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er **det eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	kr <u>18.375,-</u>	
	Årsavgift:	kr <u>pr. bustadledning 3564,-</u>	<u>tilkn.</u>
	Målaravgift pr m ³ :	kr _____	
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr _____	
	Årsavgift:	kr _____	
	Målaravgift pr m ³ :	kr _____	

Teknisk kontor, den

12-02 2014

 **RADØY KOMMUNE**
[Signature]
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram