

	RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT	Skjemaet skal fyllast ut av rørleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
Byggjeplass:	Gnr	Bnr	Fnr	Tomt nr	
Radøyvegen 405, 5938 Sæbøvågen	82	18			
Eigar av eigedom/saniteranlegg:	Adresse:				
Kitty H.B. Kristiansen	Radøyvegen 405, 5938 Sæbøvågen				
Rørleggjar:	Adresse:				
KALIBER AS	CONRAD MOHRVEI 15, 5072 BERLÉN				
Vedlegg:	<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:	<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for:	<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
Brutto areal på bygg(a):	67 m ² _____ m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet":	_____				
Leidningsmateriell:	Utv. avlaupsleidning	_____			
	Innv. avlaupsleidning	_____			
	Utv. vassleidning	32mm ELVESTADLEIDNING SDR 11			
	Innv vassleidning	_____			
	Overvassleidning	_____			
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:	Kpa _____ (mvs) _____				
Leidningane skal:	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvast	<input type="checkbox"/> Vanleg kontroll			
Leidningane er:	<input type="checkbox"/> Trykkprøvd	<input type="checkbox"/> Kontrollerte	<input type="checkbox"/> Godkjende		
Underskrift byggherre:	Underskrift rørleggjar:				
Kitty H.B. Kristiansen Radøy 18.10.2012	Roger Helland KALIBER 14.10.2012				
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen					
Tilknytninga er føreteke den _____	/	200			

KALIBER AS
 Org.nr. 937 516 355 MVA
 www.kaliber.no
 firmapost@kaliber.no

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:


1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr	<u>18375,-</u>
	Årsavgift: <u>> 90m²</u>	kr	<u>3564,-</u> <u>tilen.</u>
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	_____
	Årsavgift: _____	kr	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____

Teknisk kontor, den 20.12.2012

 **RADØY KOMMUNE**
Underskrift
5936 MANGER

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram