



## Medaas Oppmåling

### INNMÅLINGSRAPPORT

#### **Tiltak: Bustadhus**

Stad: gnr.137 bnr.203, Sundheim- Isdalstøbakken

Måledato: 08.03.2019

Målt: grunnmur.

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett.

Høgde topp ringmur BK02:	H= 49.92
Situasjonsplan:	H= 49.70
Høgde grovplanering BK02:	H= 49.5
Situasjonsplan:	H= 49.5

Høgde topp ringmur BK03:	H= 50.95
Situasjonsplan:	H= 50.70
Høgde grovplanering BK03:	H= 50.5
Situasjonsplan:	H= 50.50

Tiltaket er plassert i samsvar med situasjonsplanen i horisontalplanet. **I vertikalplanet er bygga plassert 0.22m og 0.25m høgare enn omsøkt.**

**Dette avviket må ansvarleg søker ta hand om.**

Isdalstø 15.03.2019

Kjartan Medaas  
Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott, koordinatliste og sosi-fil

Sendt: Bolig & Eendom AS v/ A. Rikstad- epost  
Arkoconult AS- epost