

INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: 2 bustadhus i rekkje.

Stad: gnr.10 bnr.160, Holmeknappen

Måledato: 14.12.2013

Målt: topp ringmur

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett

Kontrollpunkt: Grensemerke for 10/160.

Høgde topp ringmur: H= 21.10m

Grovplanert gårdsplass: H= 20.75m

Godkjent høgde planering: H=21.0m

Bygget si plassering er i samsvar med byggjeløyve og stikningsdata.

I tillegg er målt inn 2 stk. stoppekrantar , ST1 og ST2, og 2 stk. kumlokk slamavskiljar, K1 og K2.

Isdalstø 19.12.2013

Kjartan Medaas
Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott, koordinatliste og koordinatliste kof-fil

Sendt: Knut Einar Moldekleiv, epost
Meland kommune v/ Anngunn Viken, epost