

Alver Kommune
Vannledning Isdal

Dok. id.: Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak for å hindre spredning av finpartikler

Viser til rapport NNI-Rapport 536

Område 2

Under gravearbeidene for det sørligste planlagt VA-anlegget vil gravemasser blir plassert stedvis langs ledningstrase. Masser vil bli plassert på et høybrett for å sikre at det ikke samler seg dammer av slam rundt gravemasser. Som et alternativ kan det vurderes å ligge ut fiberduk hvor gravmassene blir plassert, da sikrer en at forbipasserende vann ikke drar med seg finpartikler fra de oppgravede massene og ned i elv/grøft. Gravmasser vil bli lagret øst for grøftens retning, da sikrer en at eventuelle finpartikler havner i grøft og ikke elv.

Når arbeidene med kryssing over elven er utført må en sikre seg at ikke slam/gravmasser ligger i elvbunn. Eventuelle masser må i så fall fjernes og byttes ut med rein pukk/stein.

Når gravearbeidene er ferdig og grøft tilbakefylt må elv besiktiges.

Område 3 og 4

Her er det planlagt samme utførelsesmetode som beskrevet under Område 2.