



Medaas Oppmåling

INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: Bustadhus

Stad: gnr.137 bnr.203, Sundheim- Isdalstøbakken

Måledato: 02.08.2019

Målt: grunnmur.

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett og måleband.

Bygg på BK01 er målt inn med måleband frå hjelpepunkt etablert med Gps.

Støttemur på BK04 er også målt inn.

Høgde grovplanering BK04: H= 49.56

Situasjonsplan: H= 49.50

Høgde grovplanering BK01: H= 49.15

Situasjonsplan: H= 49.10

Tiltaket er plassert i samsvar med situasjonsplanen.

Isdalstø 16.08.2019

Kjartan Medaas
Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott og sosi-fil

Sendt: Bolig & Eendom AS v/ A. Rikstad- epost

Arkoconult AS- epost

Lindås kommune v/T. Villanger-epost



Situasjonskart -

Dato: 16-07-2019



Målestokk



Sundeheim, 137/203-BK01 og 04
 Innmålt grunnmur
 16.08.2019
 Målestokk 1:400
 Medaas Oppmåling