



Byggadmin AS  
Andre Bjørndal  
Goaveien 6  
4073 RANDABERG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/7160 - 20/26797

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:  
08.05.2020

## **Svar tilleggsdokument. teknisk plan for VA-anlegget GBNR 322/13 Mjåtveit**

Viser til inn sendt tilleggsdokumentasjon.

- Normalt skal stikkledning til alle bygg være kopla i vannkumm. Stikkledning til BKS 3 er vist som an boring. For at det skal være drift på heiel 180 mm vannledningen som er avslutta v/ isf 1 må stikkledning til BKS 3. koplast til ende ledning 180 mm . Det monterers bakkekran m/ teleskop og gatekapsel. Stikkledning kan seinere koples i kum, ved videreføring av 180 mm vl
- Hovedtrase for vatn og avløp frå tilkoplingspunkt til VK 1. skal overtakast til kommunal eige og drift. Kommunen overtar også 180 mm vannledning frå VK 1. til endepunkt v/isf. 1.

Viser elles til svar i godkjent teknisk plan

Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar  
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Gripsgård Bygg AS

Moldekleivmarka 5919  
69A

FREKHAUG

**Mottakarar:**

Byggadmin AS

Goaveien 6 4073

RANDABERG