



Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/14129 - 20/50024

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
17.08.2020

Uttale fra Samferdsel veg, vatn og avløp VA-rammeplan. Utbedring Frekhaugkrysset fv.564. utbedring fv 244

Ser at det er mange punkt i denne planen som ein må sjå nærare på, har lista opp ein del av punkta nedanfor.

Hovedtrekk i plan er grei, men før ein starter utarbeiding med endeleg teknisk plan, må det gjennomførast samordningsmøte med kommune.

Vannledning.

- Eks. vl pel 280 Rosslandsvegen. Denne er tenkt reetablert gjenneom veg i nytt trekkerør. I teknisk plan må ein sjå på løysing der ny hovedleidning blir etablert frå V 1. og ført gjennom nytt trekkerør
- Det skissert ei rekkje trekkerør gjennom Rosslandsvegen, i detaljregulering, må det avklarast, kva som skal etablerast av nye leidningar i trekkerør
- I Sakstad vegen, mellom trekkerør v. pel 110 0g V 3 v. pel ca 265. ser vi at det er ei rekkje detaljer som må på plass i teknisk plan. I dette området er det naturleg at ein del av gamle vl pvc 160 blir nedlagt og erstatta av ny vl 315. som går langs ny Sakstadveg. SP og vl som krysser Sakstadveg v. pel 100. må reetableres med ny leiding gjennom trekkerør. Eks. VL koples i V 2 Trykkreduksjons kum, på eksisterande nett, må reetableres i nye V 3. Kort oppsummert, er det mykje i dette området som må avklares, før ein endeleg Teknisk plan blir laga.
- Frå V8 Er det mulig at kommune ønsker å videreføre 315 vl eit stykke ekstra langs Sakstadvegen, for å mkunne sanere vekk vl 160 pvc

Overvatn.

- I området ved IN 3. må det gjærast ei betre kartlegging av overvatn som kjem langs eksisterande veg Sakstad, Er pr. no ikkje trygg på at alt overvatn som skal førast mot IN 3 er ivaretekt. Ser nærare på dette ved utarbeiding av teknisk plan.
- I området pel 960 Sakstadvegen. Her avslutter ny ov leidning mot kulvert rør under veg. Veit at det har vert utfordringer med overvan sør for Sakstadvegen, det har blitt etablert eit borehol i området, for å avhjelpe, vewd store nedbørsmengder. Her må ein om nødvendig gjhæra tiltak, for å sikre at det ikkje oppstår problem med overvatn, som ein følgje av arbeidet på Sakstadvegen.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ingrid Raniseth
Marianne Aadland Sandvik

Mottakarar:

Multiconsult Norge AS

Postboks 265
Skøyen

0213

OSLO