



Cowi AS  
Postboks 6412 Etterstad  
0605 OSLO

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/15948 - 21/24671

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

14.04.2021

## Godkjent revidert va plan

- **Omlagging traseer:** Spillvanskum i hage til hus nr 49. Denne ligg i dag tett inntil gråsteinsmur, som er etablert for å gi eigar mulighet til å bygge kar port. Leidningar som er ført under denne gråsteinsmuren må leggest om, det gjeld vannledningar til hus 51-49 og 53-55 i tillegg gjeld det spillvansledning fra hage, hus 49 til spillvanskum i veg, framfor hus 47. vatn og avløpsledning til hus 51-49 må også flyttes vekk fra gråsteinsmur, slik at ein i ettertid har tilgang til dei. Går ut fra at det er dette som er planen, men det er litt vanskelig å sjå heilt klart, ut fra plantekning, difor skriv eg dette.
- Hovud vatn og avløpsledning som i dag ligg i hage til hus 31-29 legges om og flyttes til vei OK.
- **Vann kummer.** V1 OK. V4 OK.
- V2 dette er ei av kummene som allerede er ok, her er det brannventil, og det er ikke behov for utbedring.
- **Utvendig stoppekraner.** Løsning for utvendige stoppekraner er ok, disse må plasseres utafør trafikkert areal, når en samler så mange stoppekraner i lag, er det viktig at dei er godt og varig merka med Gbnr. Slik at huseigara veit sikkert kva ventil som høyrer til deira hus. Avsluting terreng må være med f. eks betong oppforingsring, og eit lokk som lar seg opne, utan at det er nødvendig å ha kumm opnar. Går ut frå at det ikkje skal være eigen kum for stoppekraner, men løsning med bakkekran-teleskop. Hus eigara må få informasjon om kor dei finn sin utvendige stoppekran, f. eks laminert kart utsnitt med mrk stoppekran, slik at dei kan ha denne f. eks i fordelingskap inne i hus.
- **Veg.** Viser til tidligere kommunikasjon, brev fra Alver Kommune 08.03.-21. Kommentar overvatn.
- Etablering av veg ihht. reguleringsplan, korrekt sluttdokumentasjon va anlegg, mrk. Av ventiler i VK. Viser til tidliger kommunikasjon.
- Når anlegg er ferdig, fdv er kontrollert ok, må det utførast ein sluttbefaring før overtaking av hovudleidningar VAO og veg. Før slutt befaring må vannkummer reingjerast.

Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Cowi AS

Postboks 6412    0605  
Etterstad

OSLO