

Vestnorsk Brunnboring A.s

Handlingsplan

23.04-2021

Prosjekt: Knarvik – ladestasjon

Det har i dag fredag 23/4 2021 blitt gjennomført en felles befaringsplan for de ulike aktørene i prosjektet, og hvilke gjøremål den enkelte har, og at vi får full oversikt over kabler og rør i boretrase.

Tilstede var Helland Elektro, Kjartan Aarhus, Vestnorsk Brunnboring. Oppmålingsfirma Geoform As var også tilstede og har ansvar for de ulike innmålingene som kreves for å lage en boreprofil. Samt måle inn kommunale ledninger som går i veien som skal krysses.

Det skal utføres fire stk parallelle boringer i kombinert løsmasser, og fjell. Boringene starter fra tillaget riggplass ved rundkjøring til skolen. Området sikres med anleggsgjerde.

Man vil i starten bore seg ned i en bein linje for så å bore seg i en bue med god klaring til rør i veien. Når man er kommet til riktig dybde med boren, starter arbeidet med å få den til å flate ut frem til utslag i søppelskur. Dette kalles bananboring.

Når boren har fått utslag kobles det så på en Pe ledning som trekkes i retur startpunkt.

Vi benytter et Mincon styrt boresystem til dette arbeidet. I selve boren sitter det en sonde som sender signal opp til en mottaker som plasseres på bakkenivå. Signalet går da videre til en skjerm på boreriggen hvor man får opp hvilke fall vi går med, samt dybden boren ligger på. Vi har til enhver tid i boreprosessen kontroll på boren. Nøyaktigheten på dette utstyret er +/- 5cm.

Med hilsen

Vestnorsk Brunnboring As

Daglig leder

Yngve Sæterstøl

Adresse: Vestnorsk Brunnboring A.s	Org.nr. 917 151 474	Kontaktinfo Tlf. 56357310	Bank: 36325361330
Høylandsvegen 333 5013 Eikangervåg		post@brunnboring.no www.brunnboring.no	SWIFT: SPAVNOBB IBAN:NO5036325361330

