

## Redegjørelse for restaurering av steingard.

Bildene som er merket med «Steingard før rep.» ble tatt etter en del arbeid, da var allerede flere store hulrom fylt, blant annet en større passasje på over 2 meter.

Når vegetasjon og mose ble fjernet var tilstanden på steingarden mye verre enn ved første øyekast, dette gjorde at veldig mange plasser måtte mur plukkes helt ned og bygges opp fra bunn.

Det var brukt veldig mye dårlig stein (runde og stein som smuldret opp), dette gjorde at det måtte anskaffes stein uten fra for å bygge opp en stødig og solid steingard.

Steingarden ble ikke bygd som først tenkt pga. den store utskiftingen av stein som måtte til. Det var også flere lave partier som ble prioritert for å få en jevnere steingard. Steingarden fremstår nå som en solid og flott steingard som kan bli stående i mange, mange år fremover.