



NR.	SAK	ANSVAR	UTFØRT
1	Vassverkskum V1: Ein ventiltopp manglar Merking av stikkeidningar med Gnr./Bnr. Manglar Kumvisingsskilt monterast på stolpe ved kum.	NGB/LRS	Sh
2	Stakekum på drensleidning på Gnr./Bnr. 185/2 (ved kum EKS V1): Ø315mm betongkjegle og lokk monterast på kum. Kum må målast inn.	NGB/LRS	Sh
3	Spillvasskum S1: Høgde topp kumlokk justerast opp i nivå med gang- og sykkelveg.	NGB/LRS	Sh
4	Kvalitet asfaltdekke i gang- og sykkelveg langs Lindåsvegen: Skader på asfaltdekke må utbetrast.	NGB	Sh Bestill. følges opp.
5	Drensleidning ut i Isdalsvatnet, på Gnr./Bnr. 185/5 (nord for V1): Røyr må kappast i nivå med terreng.	NGB	Sh
6	Overflatar terreng: Etter avtale mellom grunneigar av Gnr./Bnr. 185/231 og Alver kommune skal terreng over leiðningsgrøft reetablerast som plen. Utlegging av tilført sålda jord og ny såing utførast som tilleggsarbeid. Utleggast i 20cm tjukkeleik. Type grasfrø avklarast med grunneigar. På dyrka jordflatar, på Gnr./Bnr. 185/2, 185/5, 185/4 (ikkje inngjerda areal nordvest for Isdalsvatnet) må steinmassar i overflata fjernes med valsing og/eller plukking.	NGB/AK NGB	Sh Sh
7	Manglar sluttdokumentasjon: Innmålingsdata <ul style="list-style-type: none">• Stikk må samsvare med utføring (tall og type røyr)• Skøytemetode for stikkeidningar må inkluderast (greinrøyr på SPP, T-rør på VL...)• Stoppekran på VL Fotodokumentasjon frå utføring av leiðningsanlegg. Sveiserapportar for PE-rør (VL og SPP). Trykkprøvingsrapport for VL, SP og SPP. Godkjent vassprøve VL.	NGB NGB LRS LRS LRS	Sh Sh Sh Sh