

Notat	Behandling av overflate vann ved Lindås Barnehage		
Produsert av	Gisle Clementsen		
	11.06.2021		
	Lindås Barnehage		
Entreprisenr.	P 2110	Entreprisenavn	Totalentreprise Lindås Barnehage

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
	Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) har i oppdrag fra Alver kommune fått i oppdrag å bygge Lindås Barnehage i totalentreprise. ÅBF skal også utbedre vei i fra veikryss oppe ved bensinstasjonen som skiller Veråsvegen og Fjellangersvingane. I tilbudsdokumentene henvises det til NVE rapport for å behandle overflatevann, samt at det henvises til at Prestelva som deler av tomten for barnehagen heller mot, har hatt problemer med kapasitet til å svelge unna vann ved store nedbørsmengder. Dette skyldes i stor grad en innsnevring i elve-/bekkeløpet lenger nede i elven. Alver kommune har i egen regi utført tiltak med å åpne opp eleven lenger nede og i tillegg har de lagt ned et ekstra flomrør som skal ta unna vann i elven ved ekstreme nedbørsmengder. Se vedlegg G01 Alver sine egne arbeider og G02 Alver sine egne arbeider samt Bilde som viser Prest elva etter at Alver kommune har gjort sine arbeider. ÅBF har i sin prosjektering og utførelse lagt vekt på å føre mest mulig av overflatevannet med fall til omliggende terreng og i infiltrasjonskummer for innfiltrering i terrenget. Dette er gjort både i vei og i selve tomten, med hensikt på å ha mest mulig forsinkelse på overflatevannet før det når selve Prestelva, som er hovedfartsåren for transport av overflate vann i dette området. Se vedlegg: Godkjent VA rammeplan.		

