

Kommunens saksnr	Vedlegg G	Side
------------------	--------------	------



**H2 Byggeteknikk as**  
 Conrad Mohrs vei 23a  
 Pb.6134 PT, 5892 Bergen  
 Telefon.: 55 28 68 20



## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollerende <i>M. Ing. Rakner</i>				
<b>Eiendom/byggsted</b>	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

### Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Konstruksjonsikkerhet PRO	Siv Ing Rakner AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av beregningsmessige laster. 4. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av global likevekt. 5. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av at tverrsnitt og materialegenskaper fremgår for kritiske snitt. 6. Sjekk at det er samsvar mellom hovedbæresystem og arbeidstegninger for bærende hovedkonstruksjoner. 7. Det skal kontrolleres at valgt statisk modell for hovedbæresystem er representativ for primære bærekonstruksjoner slik disse fremgår av prosjekteringsgrunlaget.	26.10.2018  26.10.2018  12.09.2018  06.09.2018  14.12.2019  06.09.2019  14.08.2020			

Kommunens saksnr	Vedlegg	Side
	G	



**H2 Byggeteknikk as**  
 Conrad Mohrs vei 23a  
 Pb.6134 PT, 5892 Bergen  
 Telefon.: 55 28 68 20



## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollerende <i>M. L. Anri Mo</i>				
<b>Eiendom/byggsted</b>	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Konstruksjonsikkerhet UTF	EENTR AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring. 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk ved stikkprøver at det er samsvar mellom materialeegenskapene slik de fremgår av den statiske beregningen for hovedbæresystem og materialdokumentasjon for tilsvarende konstruksjonsdeler.	05.11.2018  05.11.2018  21.02.2019			