

Kommunens saksnr	Vedlegg G	Side
------------------	--------------	------



H2 Byggeteknikk as
 Conrad Mohrs vei 23a
 Pb.6134 PT, 5892 Bergen
 Telefon.: 55 28 68 20



Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollerende <i>M. L. Anri M.</i>				
Eiendom/byggsted	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Bygningsfysikk PRO	Tippetue Arkitekter AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk at det foreligger energiberegninger som viser at krav til energieffektivitet i henhold til TEK17 § 14-2 er oppfylt. 4. Sjekk at det foreligger tegning av vertikalsnitt som viser plassering av dampsperrsjikt i klimaskjerm samt overgang yttervegg/takkonstruksjon, eventuelt alternativt dokumentert løsning. 5. Sjekk at det foreligger tegning som viser oppbygging av tak med membran samt avslutning av membran mot tilstøtende bygningsdeler. 6. Sjekk at det foreligger tegning som viser oppbygging av terrasse med membran samt avslutning av membran mot tilstøtende bygningsdeler.	21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018 21.02.2018			

Kommunens saksnr	Vedlegg G	Side
------------------	--------------	------



H2 Byggeteknikk as
 Conrad Mohrs vei 23a
 Pb.6134 PT, 5892 Bergen
 Telefon.: 55 28 68 20



Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollerende <i>M. L. Anri M.</i>				
Eiendom/byggsted	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Bygningsfysikk UTF	Bergen Bygg utvikling AS	1. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring. 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk at registrerte fuktmålinger viser at det var lavt fukttinnhold i trematerialer før lukking av yttervegg. 4. Sjekk at ventilasjonsanlegget leverer forutsatte luftmengder. 5. Sjekk at kravene til lufttetthet (lekkasjetall) er oppfylt.	06.11.2018 06.11.2018 06.11.2018 28.09.2020 28.09.2020			