

# Sjekkliste for Teknisk plan, sluttdokumentasjon og overtaking

## Type anlegg som er omfatta av planen

Set kryss for det type tiltak som er omfatta av planen

<input checked="" type="checkbox"/>	Offentlig VA-anlegg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Private VA-anlegg
<input type="checkbox"/>	Offentlig Veganlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Private Veganlegg

Tiltakshaver	Gaard Eiendomsutvikling AS
Ansvarlig prosjekterende	Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
Prosjektnavn:	Skinstø
Gards- og bruksnummer:	116/62 med fleire
Arealplan-ID:	1263-200910

## Sjekklista skal dokumentere at omtalt punkt er skildra i teknisk plan eller på teikningar

Grå felt i tabellen under skal ikkje fyllast ut.

Punkt	Skildring	Levert (dato)	Godkjent (dato)	Levert (dato)	Godkjent (dato)	Godkjent (dato)
<b>1</b>	<b>Informasjon om omfang av tiltak:</b>	<b>Teknisk plan</b>		<b>Sluttdokumentasjon</b>		<b>Overtaking</b>
1.1	Reguleringsplan dato 22.09.2011 referanse nr 1263/200910	Kap.1 08.10.21				
1.2	VA rammeplan utarbeidd, dato 25.04.2018					
1.3	Har teknisk plan med generell info om tiltaket	Kap.1 08.10.21				
1.4	Er planlagde løysingar skildra	Kap.1 08.10.21				
1.5	Er ansvarleg søkjar avklart	Kap.1 08.10.21				
1.6	Er framdriftsplan omtalt	Kap.1 08.10.21				
<b>2</b>	<b>Oversiktsplan av heile området:</b>					
2.1	Plan/kart viser eksisterande kommunale leidningar med tilkoplingspunkt for nytt leidningsnett	Kap.2 08.10.21				
2.2	Er trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt omtalt	Kap.2 08.10.21				
2.3	Plan/kart viser eksisterande vegnett med avkjørsel til nytt vegnett	Kap.2 08.10.21				
<b>3</b>	<b>Planlagde anlegg er vist med:</b>					
3.1	Terrenginngrep veg og VA	Kap.3 08.10.21				
3.2	Påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar	Kap.3 08.10.21				
3.3	Kumplasseringar	Kap.3 08.10.21				

Punkt	Skildring	Levert (dato)	Godkjent (dato)	Levert (dato)	Godkjent (dato)	Godkjent (dato)
3.4	Alle stoppekraner	Kap.3 08.10.21				
3.5	Normalprofil for vegnett	Kap.3 08.10.21				
3.6	Plan for plassering av veglys	Kap.3 08.10.21				
<b>4</b>	<b>Lengdeprofil Veg-og VA – anlegg:</b>	<b>Teknisk plan</b>		<b>Sluttdokumentasjon</b>		<b>Overtaking</b>
4.1	Terrenghøgder veg og VA	Kap.4 08.10.21				
4.2	Anteke kote topp vassledning i kummar (vurdering av overdekking evt varmekablar)	Kap.4 08.10.21				
4.3	Anteke kote innvendig botn avløps/spillvassledning i kummar	Kap.4 08.10.21				
4.4	Fallforhold Veg og VA - anlegg	Kap.4 08.10.21				
4.5	Detaljteikning for fall på avkjørsel	Kap.4 08.10.21				
<b>5</b>	<b>Vedlikehald:</b>					
5.1	Plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling	Kap.5 08.10.21				
5.2	Dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette					
5.3	Anna anlegg der driftsavtale må dokumenterast	Kap.5 08.10.21				
<b>6</b>	<b>Ansvar:</b>					
6.1	Grunnavtalar for omsøkt trase	Kap.6 08.10.21				
6.2	Avtale om overføring av areal til offentlig veg	Kap.6 08.10.21				
<b>7</b>	<b>Andre moment:</b>					
7.1	Vurdering av trong for grøftestengsel	Kap.7 08.10.21				
7.2	Vurdering av overvatn, påverknad av dette og avrenning frå området	Kap.7 08.10.21				
7.3	Vurdering av behov for brannvassdekking i området	Kap.7 08.10.21				
7.4	Informasjon om kvalitetssikring under bygging av anlegget, utsjekk av røyr og kummar	Kap.7 08.10.21				
7.5	Dekning brannvassuttak	Kap.7 08.10.21				

All sluttokumentasjon skal leverast i perm med skiljeark ferdig kontrollert frå utførande til prosjekterande og frå prosjekterande til kommunen. All dokumentasjon skal leverast på papir og digitalt på minnepinne / CD.

Punkt	Skildring	Leverert (dato)	Godkjent (dato)	Leverert (dato)	Godkjent (dato)	Godkjent (dato)
<b>8</b>	<b>Sluttokumentasjon (FDV dokumentasjon):</b>	<b>Teknisk plan</b>		<b>Sluttokumentasjon</b>		<b>Overtaking</b>
8.1	Kum-kort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma					
8.2	Røyrinspeksjon (video) og rapport					
8.3	Trykkprøving av trykkledninger					
8.4	Tettheitsprøving av selvfallsledninger spillvann og overvann					
8.5	Pluggkjøring vassleidningar					
8.6	Desinfeksjon (kloring)					
8.7	Spyling spillvass- og overvassleidningar utført før tilknytning til eks. anlegg.					
8.8	Materialoversikt VA-materiell.					
8.9	Digitale fargefoto kvar 20 m av grøfta etter at røyr er lagt i samsvar med pel nr./kum nr.					
8.10	Digitale fargefoto kvar 20 m av grøfta etter omfylling i samsvar med pel nr./kum nr.					
8.11	Etterteiting av bolter					
8.12	SOSI filer VA-anlegg					
8.13	Uavhengig kontroll utført/av					
8.14	Leverert som bygd teikningar VA-anlegg PDF og papir					
8.15	Tinglyst avtale om løyve til å ha kommunale leidningar liggjande på privat grunn.					
8.16	Signert avtale om kjøp av grunn til kommunal pumpestasjon					
8.17	Signert avtale om overføring av areal til offentleg veg.					
8.18	Leverert som bygd teikningar veg-anlegg PDF og papir					
8.19	SOSI-fil med innmålingsdata for komplett veganlegg					
8.20	Asfaltsertifikat					
<b>9</b>	<b>Signatur:</b>	<b>Leverert (dato)</b>	<b>Godkjent (dato)</b>	<b>Leverert (dato)</b>	<b>Godkjent (dato)</b>	<b>Godkjent (dato)</b>
9.1	Sendt inn/godkjent <i>Audie Bjørndal</i>	08.10.21				