

**SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED**

Eiendommens adresse Keilegavlsvegen 1		Gnr 125	Bnr 14	Tlf 98852782
Eiers navn Liv-Heidi Steine	Adresse Liabrekka 9		Postnummer 5600	Sted Norheimsund
Montørs navn John Audun Jensen	Adresse Heleberhaugen 8		Postnummer 5600	Sted Norheimsund
Ildstedets type og fabrikk Aduro 9		Effekt i kw 6KW	Brenselstype Ved	
Skorkestype (Eks tegl, type elementskorstein) Foret tegl pipe		Dimensjon i cm <sup>2</sup> 150	Antall ildsteder på skorsteinen 1 stk	
Installasjonen kontrollert av John Audun Jensen	Adresse Heleberhaugen 8		Postnummer 5600	Sted Norheimsund
Kvalifikasjon Murer				

Hvis mulig

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

**Kontrollpunkt**

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

**Ja**      **Nei***Husk å sjekke:**Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet.**Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.*

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?

Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft via luftventiler over vindu?

Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?

Installert Fonnes 13.10.21

Sted

Dato



Montørens signatur

**KONTROLLERKLÆRING**

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste

Visuell kontroll

Videokamera

Annet .....

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Fonnes 13.10.21

Sted

Dato

Kontrollør



*Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, og ta vare på den. Det er et verdipapir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesenet om at ildstedet er monter. Send gjerne en kopi av denne siden til det lokale feiervesenet.*