

Hoved fremdriftsplan Tveit Gård, Rev.07, 05.12.2021

Aktivetsnummer	Aktivitet	Planlagt start dato	Planlagt ferdigstilt dato	Aktiv/Ferdig	Start dato	Ferdigstilt dato	Kommentar
1	Våningshus						
1a	Søknad om å få bygge nytt våningshus	2018/uke 42	2019/uke 10	Ferdig	2018/uke 42	2020/uke 2	Avslag på søknad
1b	Bygge nytt våningshus	2019/uke 20	2020/Uke 20	Ferdig	Utgår		Utgår pga. avslag
1c	Flytte inn i våningshus med familie (2 barn, mor og far)	2020/Uke 20	2020/Uke 24	Ferdig	Utgår		Utgår pga. avslag
1d	Gammelt våningshus skal restaureres for utleie til gårdsferie ol. (dette for å gi inntekter til gårdsdrift)	2018/uke 42	2019/uke 10	Ferdig	Utgår		Utgår pga. avslag
1e	Forsøke å kjøpe nabotomter (har så langt prøvd å kjøpe alle eiendommer som grenser til gården)	2019	-	Aktiv	2019	Pågående	Har prøvd uten hell
1f	Søknad om å få rive eksisterende våningshus og bygge nytt på ny lokasjon	2021/uke 36	2022/uke 16	Aktiv	2021/uke 36	Pågående	
1g	Rive eksisterende våningshus og bygge nytt på ny lokasjon	2022/uke 17	2023/uke 17	Aktiv		Pågående	
1h	Flytte inn i våningshus med familie (2 barn, mor og far)	2023/uke 17	2023/uke 21	Aktiv		Pågående	
2	Driftsbygning						
2a	Søknad om å få bygge ny driftsbygning	2019/uke 14	2019/uke 28	Ferdig	2019/uke 14	2019/uke 29	
2b	Rivningstillatelse for gammel driftsbygning, samt byggetillatelse for ny driftsbygning.	2019/uke 32	2020/uke 36	Ferdig	2019/uke 34	-	Byggetillatelse
2c	Bygge ny driftsbygning (se egen fremdriftsplan for detaljer)	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 33	Ferdigattest
3	Andre bygninger (nøst, drivhus, hønsehus, bieplattform, brønn)						
3a	Få tilbake bruksrett på nøst (avslutte "leieforhold")	2018/uke 46	2018/uke 52	Ferdig	2018/uke 46	2018/uke 51	Tilbakeført
3b	Søknad om å få vedlikeholde slipp og bygge forstøtningsmur (samt vedlikehold av nøst 3)	2019/uke 20	2019/uke 40	Ferdig	2019/uke 20	2021/uke 50	Ferdigattest
3c	Bygge overbygg brønn (vedlikehold pga. farlig)	2019/uke 32	2020/uke 36	Ferdig	2019/uke 34	2020/uke 12	
3d	Bygge bieplattform med tak	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 15	
3e	Bygge drivhus	2019/uke 32	2020/uke 10	Ferdig	2019/uke 38	2020/Uke 5	
3f	Bygge hønsehus	2020/uke 40	2021/uke 15	Ferdig	2020/uke 40	2021/Uke 20	
3g	Bygge bieplattform II (ved ende av ny landbruksvei)	2022/uke 22	2022/uke 32	Hold	-	-	Satt på hold til nytt våningshus
3h	Vedlikehold av nøst 3	2019/uke 20	2019/uke 40	Hold	-	-	Satt på hold til nytt våningshus
4	Jordbruk						
4a	Drenering av dyrkbar mark (første runde)	2019/uke 14	2019/uke 28	Ferdig	2019/uke 14	2019/uke 29	
4b	Jordfylling med søknad	2019/uke 50	2020/uke 20	Ferdig	2019/uke 50	2020/uke 10	
4c	Planting av frukttrær del I (eple, moreller, pære, kirsebær)	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 33	
4d	Planting av bærbusker (solbær, ripsbær, stikkelsbær, jostabær,	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 33	
4e	Planting av diverse (mjøddurt,	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 33	
4f	Planting av grønnsaker	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 33	
4g	Planting av nøttrær (50 stk. (pekanøtt, valnøtt, hasselnøtt,	2020/Aug.	2021/Aug.	Ferdig	2020/Sept.	2021/Uke 35	
4h	Planting av frukttrær del II (eple (discovery og aroma))	2020/Aug.	2021/Aug.	Ferdig	2020/Sept.	2021/Uke 35	
4i	Lage landbruksvei for tilkomst til alle deler av dyrkbar mark	2021/Aug.	2022/Aug.	Hold	-		Satt på hold til nytt våningshus
4j	Planting av frukttrær del III (eple (discovery og aroma))	2022/uke 20	2024/uke 32	Hold			Satt på hold til nytt våningshus
4k	Forsøke å kjøpe nabotomter (har så langt prøvd å kjøpe alle eiendommer som grenser til gården)	2019	-	Hold	2019	Pågående	Har prøvd uten hell
4l	Vurdere optimaliseringstiltak på gård for moderne drift (eks. Moderne tettplanting)	2022	-	Hold			Satt på hold til nytt våningshus
4m	Vurdere selvlukk	2022	-	Hold			Satt på hold til nytt våningshus
4n	Vurdere dyrking hele året (drivhus/driftsbygning)	2022	-	Hold			Satt på hold til nytt våningshus
5	Skogbruk						
5a	Beplantning av fjell teiger del I (Løvtrær (Eik, svartor, rogn, bjørk))	2019/uke 14	2019/uke 28	Ferdig	2019/uke 14	2019/uke 29	
5b	Beplantning av fjell teiger del II (Løvtrær (Eik, svartor, rogn, bjørk, lønn, ask))	2020/uke 14	2020/uke 28	Ferdig	2020/uke 14	2020/uke 32	
5c	Beplantning av fjell teiger del III (Løvtrær (Eik, svartor, rogn, bjørk, lønn))	2021/uke 14	2021/uke 30	Ferdig	2021/uke 14	2021/uke 30	
5d	Beplantning av fjell teiger del III (Løvtrær (Eik, svartor, rogn, bjørk))	2022/uke 20	2022/uke 30	Hold			Satt på hold til nytt våningshus
5e	Drenering av fjell teiger samt vurdere tilkomst	2023/uke 1	2023/uke 52	Hold			Satt på hold til nytt våningshus

6	Innkjøp av maskiner					
6a	Innkjøp traktor	2019/uke 05	2019/uke 28	Ferdig	2019/uke 05	2019/uke 05
6b	Innkjøp gravemaskin (3 pkt)	2019/uke 05	2019/uke 29	Ferdig	2019/uke 05	2019/uke 05
6c	Innkjøp Jordfres	2019/Mars	2019/Aug.	Ferdig	2019/uke 27	2019/uke 27
6d	Innkjøp forhøster med vossakasse	2019/Mars	2019/Aug.	Ferdig	2019/uke 20	2019/uke 20
6e	Innkjøp motorsag	2019/Mars	2019/Aug.	Ferdig	2019/uke 32	2019/uke 32
6f	Innkjøp gravemaskin (3 pkt)	2019/uke 32	2020/uke 36	Ferdig	2020/uke 02	2020/uke 02
6g	Innkjøp av slynge og annet produksjonsutstyr	2019/uke 30	2019/uke 52	Ferdig	2019/uke 32	2020/uke 50
6h	Innkjøp av eplepresse og utstyr til sider produksjon	2019/uke 30	2020/uke 52	Ferdig	2020/uke 32	2020/uke 50
6i	Innkjøp slåmaskin	2021/uke 01	2021/uke 52	Ferdig	2021/uke 22	2021/uke 22
6j	Innkjøp 2 hjulstraktor med slåmaskin, veibørste, plog mm.	2021/uke 01	2021/uke 52	Ferdig	2021/uke 22	2021/uke 22
6k	Innkjøp av utstyr til sider produksjon (del II)	2022	-	Hold		Satt på hold til nytt våningshus
7	Diverse produksjon og finne mulige inntjeningskilder til gården					
7a	Birøkterkurs	2019/uke 05	2019/uke 28	Ferdig	2019/uke 05	2019/uke 28
7b	Innkjøp av bikuber og samt bier og utstyr					
7c	Test av slynge og annet produksjonsutstyr	2019/uke 30	2019/uke 52	Ferdig	2019/uke 32	2020/uke 50
7d	Utprøving av mjøldproduksjon	2019/uke 30	2019/uke 52	Ferdig	2019/uke 32	2020/uke 50
7e	Test av eplepresse og utstyr til sider produksjon	2019/uke 30	2020/uke 52	Ferdig	2020/uke 32	2020/uke 50
7f	Utprøving av bryggeri/sider produksjon	2019/uke 30	2020/uke 52	Ferdig	2020/uke 32	2020/uke 50
7g	Finne og opprette salgskanaler og skaffe inntekter til gården	2019	-	Aktiv		
7h	Starte salg av sider og mjød	2022	-	Hold		Satt på hold til nytt våningshus
7i	Starte salg av frukt og bær	2022	-	Hold		Satt på hold til nytt våningshus
7j	Optimalisere produksjons prosesser og redusere tidsforbruk	2022	-	Hold		Satt på hold til nytt våningshus
8	Vedlikehold av tekniske installasjoner (driftsbygning, nøst, drivhus, hønsehus, bieplattform, brønn...)					
8a	Sjekk manual driftsbygning	2019	-	Aktiv	2019	
8b	Sjekk manual nøst, drivhus, hønsehus, bieplattform og brønn	2019	-	Aktiv	2019	
8c	Sjekk manual for våningshus	2019	-	Aktiv	2019	
8d	Sjekk manual for renseanlegg og avløp/drenering	2019	-	Aktiv	2019	
8e	Sjekk manual for solcellepaneler	2019	-	Aktiv	2019	
9	Vedlikehold av tomt/teiger					
9a	Reparasjon av brønn	2019/uke 05	2019/uke 28	Ferdig	2019/uke 05	2019/uke 14
9b	Fjerne gamle gjerder	2019/uke 32	2020/uke 36	Ferdig	2019/uke 34	-
9c	Fjerning av boss på tomt	2019/Aug.	2020/Aug.	Ferdig	2019/Sept.	2020/Uke 33
9d	Sette opp hjortegjerde (del I)	2021/uke 01	2021/uke 30	Ferdig	2021/uke 15	2021/Uke 36
9d	Sette opp hjortegjerde (del II)	2022/uke 01	2022/uke 30	Hold		Satt på hold til nytt våningshus