

## Sjekkliste for montering av konsoll og Armatur

Kunde	Ordrenr
<b>Flage Maskin A/S</b>	<b>so-51509</b>
Identitet kum	Dato kontrollert av:
<b>vk-1</b>	<b>20.12.21 Tor-Erik Jørgensen</b>
Konsoller	Anmerkning
Boltens gjenger er fri for epoksy, gumminansjett og betongsøl.	ja
Konsollen er montert med riktige skiver	ja
Boltane til kumbotn er trekt til med 1050Nm (M27)og forseгла	ja
Boltane til kumbotn er trekt til med 1800Nm (M36)og forseгла	
Furnes Multikonsoll mellom multikonsoll og skinne Tiltreningsmoment 250Nm	
Boltane til armatur er trekt til med riktig moment i henhold til monteringsbeskrivelse	ja
Boltane sitt gjengeparti utanfor mutter er 6-25mm	ja
Er det synllige riss etter at boltane er tiltrekt	nei
Konsollen sitt epoksybelegg er fritt for slagskadar	ja
Armatur	
Er det synlige skadar på epoksy	nei
Er vedlagt pakningar i henhold til bestilling	ja
Boltens gjengeparti utanfor mutter skal vera minimum 2-6mm	ja
Nøkkeltoppar/betjeningsratt er montert	ja
Armatur er montert i henhold til tegning av kum (sjå boring)	ja
Boltar til flensar etc. er trekt til med riktig moment i henholr til monteringsbeskrivelse og kor ein bolt er forseгла	ja
Merking og emballering	
Reingjering er føreteke	ja
Kummen er emballert	ja
Kummen er merka med maksimum tillat vekt og totalvekt inklusiv armatur	ja
Merkeskilt er plassert i kum med relevante dat tydeleg angitt	ja
Bilete er teke og lagra (nord skal være opp på biletet)	ja

