

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Kubbaleitet GH92 S19 - S20 160PVC

Oppdragsgiver : **Hjelmås vvs AS
Leknesv.183
5915 Hjelmås**

Tel. 56354050

Prosjektnummer: **2077**

Prosjekt: **Ordrenr:22026601**

Prosjektstart: **15.03.2022 09:08:52**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **15.03.2022 09:15:41**

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :Hjelmås vvs AS
Leknesv.183
5915 Hjelmås
Tel. 56354050**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk

113,0 mbar

102,5 mbar

87,5 mbar

0,0 mbar

Tid i min.

Trykkheving
Førfyllingstid

Prøvetid:

Trykkreduksjon

Sted	:		Tegningsnr.:	:	GH92
Sted	:	Alver	Strekn.nummer	:	S19-S20
Adresse	:	Kubbaleitet	Fra	:	S19
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	S20
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	30,0 m
Ordrenr.	:	2077	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	15.03.2022 09:15:41	Diameter	:	160 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:	1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Område	:	Rør			
Materiell	:	PVC			
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	05.10.2021
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	102,5 mbar	Førfyllingstid	:	0:58 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	3:02 min
Faktisk trykktap	:	-3,7 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum			Prøving			
	Prøvenr.	Strekn.numme		Fra	Sted	Norm	Prøvetrykk i mbar	Trykktap Resultat
	Prøvedato	Rør-Nr.	Etter	Adresse	Prosedyre	Lengde i mtr.		
160	1	S19-S20	S19	Alver	EN 1610	100	-3,67	
	15.03.2022 09:15:41	1	S20	Kubbaleitet	Luft LC	30,0	Godkjent	
						Antall	1 Godkjent	
					Total lengde i m:	30,00		