

Vedlegg nr.

K-

Versjonsnr.

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festelnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
		134	471	(507, 508, 509)			
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	VARDANE 20-224				5911	ALVERSLUND	

Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).

	PLAN		SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)					Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
		Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)							
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregneret)	12,0	12,02	RANNSBU			12,02	
Papir, papp og kartong	2,0	0,72	---			0,72	
Glass							
Jern og andre metaller							
Gipsbaserte materialer	2,0	11,72	RANNSBU			11,72	
Plast	1,0	0,44	RANNSBU			0,44	
Betong, tegl, lett klinker og lignende							
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)							
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)	1,0						
Annet (fyll inn under)							
Sum sortert ordinært avfall	24,00	27,96				27,96	
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)							
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)	0,2						
Annet (fyll inn under)							

Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Ansl. mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall	0,2					
Blandet avfall / restavfall	8,0	5,9	RAHN SELS			5,9
Sum avfall i alt	32,4	33,86				33,86
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt - sorteringsgraden skal være minst 60-70 % jf. TEK 17 § 9-8)						83
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)		32,44				

Gjenstående avfall

Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	2 - 2

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak
Bygher-prosjekt nr 3


Kontaktperson
Raz G. Njåstad

Telefon

Mobiltelefon
92841962

E-post
raz@byggprosjekt.no

Dato
13.2.2023

Underskrift


Gjentas med blokkbokstaver
RAZ G. NJÅSTAD