

Kommunens saksnr.



Søknad om midlertidig brukstillatelse

Pbl § 21-10, SAK10 § 8-1

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	20 20				LINDÅS		
Adresse				Postnr.	Poststed		
Hindenes Indre				5993	OSTEREIDET		

Dato for søknad om ferdiggjøst	12.12.2014
--------------------------------	------------

Midlertidig brukstillatelse søkes for	
<input type="checkbox"/> Hele tiltaket	Hvis det søkes for deler av tiltaket, beskriv hvilken del det søkes for nå
<input checked="" type="checkbox"/> Deler av tiltaket	Utleigedel

Gjenstående arbeider frem mot ferdiggjøst	
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
Ferdig, Svar på vannprøve og dokumentasjon på nok vatn vil bli ettersendt etter sommerferie	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	
Ferdigstilte av hovedleilighet og utomhusareal	

LINDÅS KOMMUNE

Klassering

14. 07. 2014

Ark saksnr.	Løpenr.
Saksnr.	Tilgangskode

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager	
Har tiltaket pr i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor	
Følgende arbeider vil bli utført innen:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: Dato	

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input type="checkbox"/>
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	<input type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	-	<input type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	-	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input type="checkbox"/>
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg <i>SLUTTkontroll</i>	Q	1 - 1	<input type="checkbox"/>

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-2)	
Foretak Norgeshus Hindenes Hus As		Navn	
Kontaktperson Roald Heimvik	Telefon 56352580	Mobiltelefon 97874241	Kontaktperson
E-post hihus@online.no	E-post		
Dato 10/7-14	Underskrift		
Gjentas med blokkbokstaver Roald Heimvik		Gjentas med blokkbokstaver	

SLUTTKONTROLL UMLEIGEDEL Gbnr20/20

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Krevs ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

	Påvist ferdigstilt	Dato 1 Bruk	Dato 2 Ferdig	Forklaringer
	1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt.	7/7		Bestemmelser som fremgår av tillatelsen
	2 Kontrolldokumentasjon foreligger	7/7		Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem.
	3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad	—		Må sende endringssøknad
	3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad	—		Må sende endringssøknad
INNENDIG	4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider.	—		
	5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC	7/7		
	6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk	7/7		
	7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom	7/7		Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig".
	8 Kjøkken med installasjoner er ferdig til bruk	7/7		
	9 Røykvarslere er montert			Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket
	10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert	7/7		
	11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømningsvindu	—		Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm
	12 Vann er satt under trykk og avløp etablert.	7/7		
	13 Kloakkavlufing er ført over tak	7/7		
14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk	7/7			
15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret	7/7		DELVIS	
16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider.	—		På inngangstrapp hvis trappeplattning er høyere enn 50 cm over terreng	
17 Rekkverk på balkong er montert	—		Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest.	
18 Balkong er montert	—		Balkongdør skal sikres inn til balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest.	
19 Husnummerskilt er montert	—		Når hjemlet i kommunal vedtekt	
20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert.	—		Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm.	
21 Snøfangere er montert.	—		Senest før første snefall, hvis påkrevet avhengig av taktekkning. Krevs over sted der det er vanlig å ferdes.	
22 Terreng er lagt med fall fra husvegg	7/7		Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra vegg	
23 Takvann ledes bort fra bygningen	NEI		12/12-2014	
24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk	7/7		DELVIS	
Dato for utfylling for brukstillatelse /ferdigattest:—	7/7-2014	Sign.	  	