

## Lindås Kommune

Kvernhusmyrane 20

5914 Lindås

Att: Inger Marie Jordal

Bergen 14. Desember 2017

**Vedrørende:** Skrenten 64 Lindås kommune Boligsprinkler anlegg 2 plan.

Sender dette brev med grunnlag i utført vurdering og beregninger av sprinkleranlegget på ovennevnte bygg.

Vi Anders O Grevstad AS har vært på plassen og foretatt kontroll av kapasitet på sprinkler inntaket.

Sprinkleranlegget er beregnet i h.h.t Insta 900-1 Type 3

Anlegg montert i h.h.t. Insta 900 – 1 Type 3 skal ha fast installert kapasitetsmåler utstyr, men da det ikke er mulig i dette rom pga. avløp har vi brukt et mobilt utstyr som igjen kan brukes når behov.

Måling foretatt med bruk av klokke og liter min.

Det er også foretatt en vurdering av anlegget i forhold til endret bruk, men da det bygningsmessige ikke er berørt dekker sprinkleranlegget sitt krav i h.h.t. opprinnelig installasjon.

Tegninger og beregninger er oversendt dere på eiendom, der det fremkommer et tilfredsstillende resultat hva beregninger angår i forhold til krav.

Kontroll og test ble utført i samråd med kommunens vedlikeholdstekniker der alarmer m.m. ble utprøvd.

Håper denne bekreftelse er tilfredsstillende i deres sak da det ikke er foretatt en søker funksjon som i den anledning hadde bidratt til en samsvarserklæring.

Med vennlig hilsen

### Anders O Grevstad AS

Rolf Fanebust

Prosjektleder Brannsikring

[rolf.fanebust@grevstad.no](mailto:rolf.fanebust@grevstad.no)

55 30 69 35 – 951 98 255