



# ADU - INGENIØR ATLE D. UTKILEN

TAKSERING - BYGNING, INNBO, NATURSKADE, LANDBRUK - TILSTANDSVURDERINGER MNTF  
PROSJEKTADMINISTRASJON ( PROSJEKTLEDELSE, PROSJEKTERINGSLEDELSE OG BYGGELEDELSE)  
PROSJEKTERING ( BYGGETEKNIKK, ARKITEKTFAG)



ADU REF: 2011225\_gnr202\_bnr3\_info\_va\_anlegg.docx

13.08.2014

## NOTAT 1

Prosjektnr ADU: 2011225  
Kommune Lindås  
Kontaktperson Arne Helgesen

### VEDR VA-ANLEGG - LITT TILLEGGSINFO TIL BYGGJESØKNAD

#### Overleverte dokument

Viser til møte i går, 12.08, på ditt kontor. Følgjande dokument vart overlevert:

• kopi av -	Reguleringsplan -	T.nr	100 -	Format A1	
• Infoteikning	Info Eksist. og planar	T.nr	A00-100	A2	
• Infoteikning	Justering Intervegar BK	T.nr	A00-101	A2	
• Veganlegg	Lengdeprofil Veg 1	T.nr	201	A1	
• Veganlegg	Tverrprofil Veg 1- del 1	T.nr	301	A3	
• Veganlegg	Tverrprofil Veg 1-del 2	T.nr	301	A3	
• VA-anlegg	Tegning VA -oversikt	T.nr	211	A3	
• VA-anlegg	Lengdeprofil VA trace 1	T.nr	210 C	A1	
• VA-anlegg	Lengdeprofil VA trace 4	T.nr	212 A	A1	
• VA-anlegg	VA-Kumplan Trace 1	T.nr	A21-001 B	A2	
• VA-anlegg	VA-Kumplan Trace 4	T.nr	A21-002 A	A2	
• VA-anlegg	Detaljer Kum VL1	T.nr	VA-31	A2	Foreløpig
• VA-anlegg	Detalje Kum VL2	T.nr	VA-32	A2	Foreløpig

#### **VA-Anlegg - privat - offentlig**

Utgangspunktet er at dette er eit privat anlegg. Det er berre vassleidning ( hovudtracen) som er aktuell å overta av kommunen ( fram til innerste brannkum). Spillvatn og overvatn er eit privat anlegg.

Anlegget er i prinsipp prosjektert i samsvar med VA-normen i Lindås kommune og tilhøyrande MiljøBlad. Vassleidning og tilhøyrande kummer ivaretar krava fullt ut. For kummer for spillvatn og overvatn har vi nytta minimum Ø 425 mm som er under krav i kommunen. Då dette ikkje er aktuelt å overta av kommunen, bør dette ikkje vera til hinder for å godkjenna anlegget.

#### **Vasskummer**

Alle kummer vert utført i samvar med VA-norm. Alle stikk vert kobla via mellomring og ut til anlegget/brukar eventuelt via fordelingsmanifoil. På private fellesleidningar t.d til 4-mannsbustadar, vert alle gren gjort via T-koblingar.

Alle kumdetaljar og stykkliste vert ettersendt til kommunen/VA-avdelingen straks rørleggjar er tilbake frå ferie ( dvs 18.august). Vi kan sende foreløpig dersom dette er påkrevd for å kunne gjeva løyve til oppstart.

#### **Pumpestasjon**

Eg sender over spekk på anlegg i eigen epost.

Atle Utkilen