



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8346-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8346-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	02 / 2,260	til Hp/km:	02 / 9,310
Strekning:	Vollum - Feste	Sted:	Festevegen		
Arbeid som skal utføres: Reasfaltering av delstrekning langs Fotlandsvegen					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	3 desember 2018	Til dato:	13 desember 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	21:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80
☐ 90	Trafikkvakt sikrer tilstøtende veier.			Manuell dirigering.....	☒
				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 28.11.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ ⇒ Navnet på selskapet SVV v/ Harald Midtun - tlf. 91749247
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ ⇒ Entreprenør/byggeleder FM Asfalt AS e-post: ronny.eriksen@fmasfalt.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ ⇒ Navn på ansvarlig FM Asfalt AS e-post: ronny.eriksen@fmasfalt.no
4. Ansvarshavende: Gisle Andersen Tlf./e-post: 90994996/gisle.andersen@fyllingen maskin.no
Stedsansvarlig(e): Paul Conway Tlf./e-post: 406 70 755/paul@vestasfalt.no
5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
6. Lede-/følgebil ☐
7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): Skyss
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:
8. Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. Spesielle vilkår/betingelser:
Fresing / Asfaltering.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
Prioritere rutegående kjøretøy og kjøretøy som "må" fram. (ex post, heimesjukepleie).
Utrykningskjøretøy under utrykning må slippes gjennom med minimal venting.
Korte stengninger (inntil 20 min.) kan forekomme.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

28.11.2018

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato

**Statens vegvesen****Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg**

Plan nr.:	N8346-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8346-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	02 / 2,260	til Hp/km:	02 / 9,310
Strekning:	Vollum - Feste	Sted:	Festevegen		
Arbeid som skal utføres:	Reasfaltering av delstrekning langs Fotlandsvegen				
Utførende av arb. varsling*:	FM Asfalt AS				
Adresse:	Kokstadflaten 29 5257 Kokstad				
Ansvarshavende:	Gisle Andersen	Tlf./e-post:	90994996/gisle.andersen@fyltingen.no		
Stedsansvarlig(e):	Paul Conway	Tlf./e-post:	406 70 755/paul@vestasfalt.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	3	desember	2018	Til dato: 13 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:**Skilt nr.:** **Ant.:**

110

Skisse:**Merknader:**

Sikre tilstøtende veier.

Dersom timestengning skal det varsles med 560-infotavler min 3 dager på forhånd, samt avklare med busselskap. Annonsering i lokalaviser / nettsider.

Skilting ved Feste og ved X Fv 404 / 402.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen**28.11.2018**

Sted*

Dato*

Statens vegvesen**Arve Løtveit**

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8346-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtak nr.: N8346-2018
Veg nr.: Fv. 404	fra Hp/km: 02 / 2,260	til Hp/km: 02 / 9,310
Strekning: Vollum - Feste	Sted: Festevegen	
Arbeid som skal utføres: Reasfaltering av delstrekning langs Fotlandsvegen		
Ansvarshavende: Gisle Andersen	Tlf./e-post: 90994996@gisle.andersen@fyllingenmaskin.no	

Utførende arb.v.*: FM Asfalt AS Adresse: Kokstadflaten 29 5257 Kokstad

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 3 desember 2018	Til dato: 13 desember 2018	10 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Enkelte steder er det relativt smal veibane
Veibredden gjør at en får trafikk forbi arbeidsstedet tett inntill seg
Store maskiner brukes til asfaltering
Arbeidere må jobbe rundt asfaltutlegger
Bilister demper ikke farten

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

- 1: Påkjørsel av asfaltarbeidere som jobber rundt asfaltutlegger
- 2: Bilister og andre kjøretøy kjører inn i arbeidsområdet
- 3: Bilister og andre kjøretøy følger ikke trafikk dirigenters anvisning
- 4: Bilister og andre kjøretøy ser ikke trafikk dirigenter
- 5: Bilister og andre kjøretøy kjører samtidig fra flere retninger
- 6: Bilister og andre kjøretøy reduserer ikke farten inn mot arbeidsområdet
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	1	3
2	1	2
1	1	1
3	1	3
3	1	3
3	2	6
		0
		0
		0
		0
		0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Det settes ut trafikksylindere som skiller arbeidsområdet og kjørefelt, samt det brukes trafikkvakter
- 2: Det settes ut trafikksylindere som skiller arbeidsområdet og kjørefelt
- 3: Trafikk dirigenter har godkjent synlighetstøy samt stoppspake med lys
- 4: Det settes opp info skilt "manuell dirigering", samt alle trafikk dirigenter har godkjent synlighetsklær
- 5: Trafikk dirigenter har walkie Talkie for kommunikasjon slik at en sikrer god og riktig flyt i trafikken
- 6: Det skiltes 150 meter før arbeidsområdet med reduksjon av fartsgrense fra 80 km/t til 50 km/t
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Gisle Andersen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8346-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8346-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	02 / 2,260	til Hp/km:	02 / 9,310
Strekning:	Vollum - Feste			Sted:	Festevegen
Ansvarshavende*:	Gisle Andersen			Tlf./e-post:	90994996/gisle.andersen@fyllingen maskin.no
Utførende entreprenør:	FM Asfalt AS			Adresse:	Kokstadflaten 29 5257 Kokstad
				(Ev.e-post)	ronny.eriksen@fmasfalt.no
Utførende arb. varsling*:	FM Asfalt AS			Adresse:	Kokstadflaten 29 5257 Kokstad
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	987 720 697			(Ev. e-post:)	ronny.eriksen@fmasfalt.no
Stedsansvarlig(e):	Paul Conway			Tlf./e-post:	406 70 755/paul@vestasfalt.no
Arbeid som skal utføres*:	Reasfaltering av delstrekning langs Fotlandsvegen				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	3	desember	2018	Til dato:	13 desember 2018
					10 dager

FM Asfalt AS skal utføre reasfaltering av en strekning på totalt 7050 meter langs Festevegen.

Arbeidet vil bli utført med asfaltutlegger og tipping av asfaltmasser direkte fra asfaltbiler til asfaltutlegger.

Det vil bli brukt trafikk dirigenter for å løse arbeidene på en trygg og sikker måte. Trafikk dirigentene er fra Securitas som har lang og god erfaring med dette type arbeid.

ÅDT på denne strekningen er 2300, noe som gjør at entreprenøren må ha og har fokus på at trafikkavvikling blir løst på en god og sikker måte.

Det er flere inn/utkjørsler på strekningen som skal asfalteres, dette løses ved at når en nærmer seg arbeidsområdet hvor det er inn/utkjørsel så settes det inn 1 ekstra trafikk dirigent i den aktuelle inn/utkjørsel slik at denne blir ivaretatt for at trafikk skal kunne passere forbi arbeidsområdet på en trygg, sikker og god måte.

Fresing av leggekant gjøres samtidig som asfaltarbeidene utføres.

Maks stengt tid uten forvarsel er 20 minutter.


Ved forhåndsvarsling i lokal avisen kan veien stenges inntil 1 time.


I tillegg skal det fjernskiltes (560-infotavler) om timestengning min. 3 dager på forhånd. Avklare med busselskap. al.


Eksisterende fartsgrense på deler av strekket er 50 km/t, så der er det ikke nødvendig å redusere hastigheten.


I områder hvor det er 80 km/t må fartsgrensen reduseres til 50 km/t for å kunne arbeide tett på eksisterende trafikk.













Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8346-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8346-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	02 / 2,260	til Hp/km:	02 / 9,310
Strekning:	Vollum - Feste		Sted: Festevegen		
Utførende:	FM Asfalt AS				
Ansvarshavende:	Gisle Andersen				
Stedsansvarlig:	Paul Conway				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N8346-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8346-2018
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	02 / 2,260	til Hp/km:	02 / 9,310
Strekning:	Vollum - Feste			Sted:	Festevegen
Arbeid som skal utføres:	Reasfaltering av delstrekning langs Fotlandsvegen				
Ansvarshavende:	Gisle Andersen			Tlf.:	90994996/gisle.andersen@fyllingen
Stedsansvarlig(e):	Paul Conway				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

[illegible]

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

[illegible]