



Stendal Vvs AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/3468 - 18/38055

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
HELA@lindas.kommune.no

Dato:
19.12.2018

Stølhaugane. Godkjent hovudanlegg VA

Hovudanlegg vatn og avløp er godkjent. Vannledning er trykkprøvd, pluggkjørt, desinfisert og klar til bruk.

Etter synfaring, og etter at sluttdokumentasjon er lagt inn i kartverk er det følgjande punkt som må utbedrast før kommunen kan overta den del av hovudanlegg som er avtalt til drift og vedlikeald.

Frist for utbetring av punkt under. 01.02.-19.

- S2 - S 1. Svært dårleg skjøt. Stor fiskekant, må utbetrast. (ref. mail m/ bilde 18/12-18)
- S 4 mot S 5 Svank på ledning som strekker seg over ca 2 m. kamera går heilt under på det djupeste, denne må utbedras. Var og ein mindre svank på video S 5 mot S 4. denne er mindre, og vi får tru at denne ikkje lager problem seinere. Kan tyde på at grøftebunn ikkje har vert god nok på dette strekket. (ref. mail 18/12.-18)
- Mangler video på strekk fra S 1 til Kvamsvåg.
- Mangler siste del av utsleppsledning i Kvamsvåg, her avslutter innmålingsdata før spillvassledning går ut i sjø, må også ha sluttdokumentasjon på utsleppsledning i sjø ihht. VA norm.
- Mangler innmålingsdata på omløp slamavskiller

Andre punkt.

- S 3 er asfaltert over.
- Merking av stikkledninger med gårds og bruksnummer. Og merking av brannventiler.
- Nøkkeltopper på alle sluseventiler
- Feil type lokk på Eks VK i fortau v/ fv. . Må skiftes
- Sikring av lokk på slammavskiller. Her må det monteres dn 800 oppforingsringer og avsluttes med ramme og lokk. Glassfiberlokk er ikkje ein tilfredsstillende løsnig i eit byggefelt.



Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Alversund Maskinstasjon AS	Buhaugen 6	5911	ALVERSUND
Atle Dingen			
Majo Eigedom AS	Lindåsvegen 154	5916	ISDALSTØ
Siril Therese Sylta			

Mottakarar:

Stendal Vvs AS	Blombakken 1	5911	ALVERSUND
----------------	--------------	------	-----------