
Fra: Halvor Fretland <halvor@haugen-vva.no>
Sendt: fredag 25. januar 2019 12:37
Til: Arne Helgesen; Postmottak Lindås
Kopi: Kåre Romarheim
Emne: Saksnr. 18/2017-18/29002. Fløsvika boligfelt. Revisjon. Slamavskiller.
Vedlegg: 18023-GH01C.pdf; 18023-GH02A.pdf; 18023-GH11.pdf; 18023-GH30A.pdf;
18023-Dimensjonering slamavskiller.pdf

Hei!

Viser til saksnr. 18/2017-18/29002 i forbindelse med prosjekt Fløsvika boligfelt, samt møtet fredag 18. januar, og sender over reviderte/nye tegninger og dimensjonering for slamavskiller.

Reviderte/nye tegninger er som følger:

- GH01C: Vann- og avløpsplan
- GH02A: Ledningsplan og profil stikkledninger og slamavskiller
- GH11: Detaljtegning slamavskiller, kum S3, SP5 og S5
- GH30A: Kumskjema spillvann- og overvannskum

Endringer som er gjort i forbindelse slamavskiller:

- Ø2400mm slamavskiller er prosjektert ved starten av veg o_SGG1. Våtvolum = 50m³. Se tegning GH11.
- Nye kummer S3, SP5 og S5. Se tegning GH11.
- Pumpeledning for felt BFS7 og to eksisterende boliger er tegnet inn, men ikke prosjektert. Det er derimot prosjektert et stikk fra kum S3 og SP5 som pumpeledningen kan koble seg på. Se tegning GH11.
- Det er også prosjektert stikk til felt BFS10 og stikk til ny spillvannsledning for felt BKS3 og BKS4.
- Overløpsledning rundt slamavskiller fra kum S3 til S5 er ikke prosjektert.
- Utløp (gjennom kum S5) kobles på eksisterende spillvannsledning med grennrør. Antatt eksisterende ø160mm PVC.

Endringer som er gjort ved parkeringsplass f_SPP3

- Grøftetrase fra kum VP3 og langs sørvestlig grøft for f_SPP3 utgår.
- VL50 PE som opprinnelig lå i denne grøften, legges nå i samme grøft som VL/SP/OV.
- Kum SP4 monteres på SP110 PVC. Videre stikk til BKS3 utgår. Se tegning GH01/GH02.

Øvrige endringer

- Kum S44 og S45 og stikk fra disse inn til felt BKS4 utgår.

Med vennlig hilsen
Halvor Fretland
Haugen VVA AS

haugen VVA

Kanalveien 5 - 5068 Bergen
Tlf.: 55 59 82 63 / 922 47 828
<http://www.haugenvva.no>