

SLUTTKONTROLL Gbnr 38/124

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Krevs ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

	Påvist ferdigstilt	Dato 1 Bruk	Dato 2 Ferdig	Forklaringer
	1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt.	17/9		Bestemmelser som fremgår av tillatelsen
	2 Kontrolldokumentasjon foreligger	17/9		Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem.
	3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad	-		Må sende endringssøknad
	3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad	-		Må sende endringssøknad
INNVEDIG	4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider.	17/9		
	5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC	17/9		
	6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk	17/9		
	7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom	17/9		Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig".
	8 Kjøkkenen med installasjoner er ferdig til bruk	17/9		
	9 Røykvarslere er montert	17/9		Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket
	10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert	17/9		
	11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømningsvindu	17/9		Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm
	12 Vann er satt under trykk og avløp etablert.	17/9		
	13 Kloakkavlufing er ført over tak	17/9		
14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk	17/9			
15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret	17/9		Devis	
16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider.	-		På inngangstrapp hvis trappeplattning er høyere enn 50 cm over terreng	
17 Rekkverk på balkong er montert	17/9		Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest.	
18 Balkong er montert	17/9		Balkongdør skal sikres inntil balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest.	
19 Husnummerskilt er montert	17/9		Når hjemlet i kommunal vedtekt	
20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert.	17/9		Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm.	
21 Snøfangere er montert.	17/9		Senest før første snefall, hvis påkrevet avhengig av taktekking. Krevs over sted der det er vanlig å ferdes.	
22 Terreng er lagt med fall fra husvegg	17/9		Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra veggliv	
23 Takvann ledes bort fra bygningen	17/9			
24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk	17/9			
Dato for utfylling for brukstillatelse / ferdigattest:		Sign. <i>Roald Benck</i>		
17/9-14				