
Fra: Lars Alvær Hagesæter <lars@kalasbygg.no>
Sendt: torsdag 16. mai 2019 14.44
Til: Postmottak Lindås
Emne: [BULK] Søknad om ferdigattest - gbnr. 5/1
Vedlegg: G1-Gj.plan_V2_sign..pdf; Søknad om ferdigattest_sign..pdf; K1-Sluttrapport avfall_sign..pdf; K3-Erklæring avfall.pdf; K2-Kvittering avfall.pdf; Q1-innmålt ringmur gnr 5 bnr 1_Dyrdal.pdf; Q3-image003.png; Q2-FKB402_Grunnmur_1263-5-1.sos

Hei.

Vedlagt ligg søknad om ferdigattest for gbnr 5/1.

Plassering har eit mindre avvik, legg difor med følgjande kommentar frå landmålar:

Huset er ikkje heilt plassert i grunnriss i forhold til sit.planen . Iflg «plassering og beligghenhetskontroll» er toleransekravet normalt sett +/-50cm, men kan ikkje sjå at det er noko problem her.

Høgda er grei, foten av grunnmur er innmålt til kote + 55.5 moh, OK-golv er søkt på kote +55.7moh

Med bakgrunn i det søkjer med basert på at det ikkje er foretatt søknadspliktig endring og legg til grunn dei samsvarserklæringer me har mottatt, men gjer likevel oppmerksom på dette.

Vedlegg Q3 viser sit. plan med faktisk plassering lagt oppå, medan Q1 viser innmålt grunnmur si faktiske plassering.

Ta gjerne kontakt dersom behov for ytterligere avklaring.

Med vennlig helsing

KÅLÅS BYGG AS

Lars Alvær Hagesæter

Daglig leder

t: 56 35 33 70 m: 45 20 18 19

e: lars@kalasbygg.no

a: Torvhusmyrane 2 - 5913 Eikangervåg

w: www.kalasbygg.no

f: www.facebook.com/kalasbygg