

## Vedlegg til Søknad om ferdigattest.

Gjelder tilbygg gbnr 203/60. Helge Gjelsvik

Viser til tidligere telefonsamtale med saksbehandler i Lindås kommune og legger ved et skriv angående avvik på påbygget.

### Manglende trykktest.

Det har ikke blitt utført trykktest på huset under byggeperioden. Ettersom 1. etasje er bygget etter eldre forskrifter vil det slik jeg ser det ikke være mulig å oppnå tilfredsstillende målinger i 2. etasje. Etasjeskillet er av spon og vil ikke fungere som lufttett skille mot 1. etasje. Undertegnede mener likevel å ha utført tetting av påbygg i henhold til gjeldende byggetekniske krav (TEK).

### Ventilasjon:

Det har ikke blitt installert balansert ventilasjon i påbygget. Eksisterende del av bygget er basert på mekanisk avtrekk på kjøkken og våtrommene. Ettersom dette påvirker hele bygget har undertegnede valgt å bruke mekanisk avtrekk på bad også i 2. etasje.

For å øke energieffektivitet i huset blir det satt inn luft til luft varmpumpe som vil gi varme til både eksisterende del og påbygg.

### Innmåling av hus:

Fotavtrykket på hus/ garasje er ikke endret og det er derfor ikke utført ny innmåling foretaket.

### Avfallshåndtering:

Avfallet er levert på biltilhenger og avfallsvekten ble derfor ikke målt.

Helge Gjelsvik

5915 Hjelmås