
Fra: Thomas <thomas.ask@hotmail.com>
Sendt: fredag 13. desember 2019 15:40
Til: Postmottak Lindås
Emne: Snuplass Ikenberget 28 utbedringer
Vedlegg: 20191212_094410.jpg; 20191212_094307.jpg; 20191212_152405.jpg;
20191213_141718.jpg; 20191213_141736.jpg; 20191213_141853.jpg;
20191213_141929.jpg

Fra: Thomas
Sendt: fredag 13. desember 2019 14:29:24
Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl <tone.furustol@lindas.kommune.no>
Emne: Snuplass Ikenberget 28 utbedringer

Hei

Då er de siste utbedringer og dokumenteringer av snuplassprosjektet gjort. Se bilder i vedlegg.

Kantsteinen er fjernet. Mesteparten av jorden i skråningen er også fjernet. Grøften er 1 meter bred og 0.3 meter dyp.

Muren mot lyktestolpen er gravd opp, og murt på nytt. Se bilder som viser at muren står på fjell. Det er også sikringsbolter ned i fjellet. Bunn fundament lyktestolpe og bunn mur ligger på samme høyde. Muren er 1.5 meter høy, 0.5 meter av dette er over planert pukk/bakkenivå. Det er over 1 meter mellom lyktestolpe og mur. Ende mur er 2 meter fra fortau.

Jeg bekrefter herved at overflatevann fra snuplass ikke blir drenert ut i veien. Bekrefter også at jeg tar kontakt med veiavdelingen i Lindås kommune før jeg skal anlegge dekke på snuplassen. Dette for å få info om drenering/grøft/rør i innkjørselen.

Hilsen Thomas Ask