



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

**Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Klasseverdig	
17. 11. 2014	
Art. nummer	Leieverd
14/7547	
Skrift	Tegning

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eideom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eideommen:
81 / 46	Risøyvegen 113, 5915 Lindås

Utførande rørleggar:

Føretaksnamn:	Lindås Rør & Sanitær AS	
Adresse:	Birkhordane 1, 5914 Isdalstø	Tlf: 06352450
Kontaktperson:	Leif Nævdal	Mobil tlf: (kontaktperson) 93400240

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato: <u>29.11.14</u>	Til og med dato: <u>29.11.14</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasjeplan	Tal teikningar vedlagt:
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag		

Merknadar:

*Tilknyttes off vassl. via privat vassleidning
for Risøy Høtelag. Felles vassl. med Brv. 1. sjå kart.*





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.
I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søker/ rørleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande rørleggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endelig tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

J. sdalstø *29/1-14.* 

Stad, dato og underskrift utførande rørleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

For. 87/46. *LT*

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.





Lindås kommune

Eining for teknisk drift

Ferdigmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeider som berører tilknyting til kommunale vass og avlaupsleidninger

Det skal sendast til Lindås kommune Teknisk drift Avd. for vatn og avlaup, så snart anlegget er ferdig

Gjeld byggearbeid på følgjande eideom:

Gnr/bnr	Adresse
87146	Kistværgen 113, 5955 Lindås

Utførende røyrleggjar:

Føretaksnamn:
Lindås Rør & Sanitær AS

Adresse:	Tlf:
Bærekordane 1, 5974 Isdalstø	93400340

Målsetting /beskriving av utført arbeid:

- Utvendig stengeventil, tilkoplingsstad, kummer m.v. skal visast og målsettes nøyaktig, røyrdimensjoner skal førast på, også for offentlege leidningar
- Godkjent føretak skal sørge for at det føreligg situasjonsplan som viser privat vass og avlaupsanlegg, slik det er bygd. Skal leverast med ferdigmelding til kommunen for arkivering.
- Sjå spesielt KS. Tekniske bestemmelser Pkt. 2.5.1 og KS Administrative bestemmelser Pkt. 2.1

Underskrift av utførende røyrleggjar:
27/10-14 Kjetil Nævdal



