

Vedlegg nr. K- 1	Versjonsnr. 1
---------------------	------------------



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)


Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	137	333		1-4			Lindås Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Alverflaten				5911	ALVERSUND	

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirkosmhet (jf. TEK10 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK10 § 9-3).						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregneret)		1110,000	Franzefoss	5500,000	Kapp til ved	6610,000
Papir, papp og kartong		340,000	Franzefoss			340,000
Glass						
Jern og andre metaller						
Gipsbaserte materialer		4030,000	Franzefoss			4030,000
Plast		305,000	Franzefoss			305,000
Betong, tegl, lett klinker og lignende						
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)						
Annet (fyll inn under)						
Sum sortert ordinært avfall		5785,000		5500,000		11285,000
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)						
Annet (fyll inn under)						

Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall						
Blandet avfall / restavfall		7410,000				7410,000
Sum avfall i alt		13195,000		5500,000		18695,000
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 10 § 9-8)						60,364
Avfall/areal (kg/m²) (sum avfall i alt / bruksareal)						42296,380

Gjenstående avfall
Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.
Intet avfall igjen.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	2 – 2

Erklæring og underskrift		
Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende		
Ansvarlig søker for tiltaket		
Foretak		
Optibo AS		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Alf H. Hesjedal	464 42 400	464 42 400
E-post		
hesjedal@optiboas.no		
Dato	Underskrift	
26.01.2015		
Gjentas med blokkbokstaver		
SVEIN BJØRSVIK		

K2

Kundenavn :

Optibo
Alverflaten

Periode :

01.02.12-31.10.12

Sorteringsgrad: 43,84 %

Fraksjon

	Volum		Fakturert	
Usortert	14 820	Kg	23460	Kr
Sortert		Kg		Kr
Treverk	2 220	Kg	1903	Kr
Isolasjon		Kg		Kr
Papp / papir	680	Kg	0	Kr
Plast	610	Kg	0	Kr
Stein		Kg		Kr
Stein i lass		Lass		Kr
Gips	8 060	Kg	9237	Kr
EE-avfall		Kg		Kr
Totalt volum	26 390	Kg/l/stk		

Fakturert disse fraksjoner:

34599 Kr

Totalt fakturert:

71075 Kr

