

MØTEREFERAT

Skrevet av:	Øystein Bakke	Dato:	16.10.2014
Seksjon/avd.:	Energi og Industri	Dok. ID:	
Møtedato:	02.10.2014		
Til stede:	BKK: Øystein Bakke Multiconsult: Øystein Revheim, Rolf Birkeland TT Anlegg: Jan Mydland, Kjell Ola Steinsland Lindås kommune: Atle Dingen, Arne Eikefet		
Forfall:			
Info:			

SAK: M-BKK-LIN-0002**Referat anleggsbefaring i forbindelse med oppstart av grunnarbeid på Lindås transf.stasjon**

Sak nr.	Referat	Ansvar/frist
02-01	BKK informerte innledningsvis om status i prosjektet. - Anleggsarbeider starter opp uke 43/14 - Entreprenør er TT Anlegg AS (Mandal) - Avkjørselsøknad er til behandling hos Lindås kommune (LK) - Konsesjon ivaretar resterende tiltak	
02-02	Lindås kommune stenger eks. 63mm vannledning over myr mot Basevegen ved anleggsstart. TT Anlegg v/K.O.Steinsland tar kontakt med Atle Dingen for nærmere avtale	TT, 20.10.14
02-03	Beredskap eksisterende vannledning over tomt. TT har i dag følgende materiell inkludert i sin leveranse: 6 m DN300 sjk C40/K9 6 m DN355 PE100 SDR11 2 stk. rep.muffer for DN300sjk C40/K9 2 stk. rep.muffer DN355 PE100 SDR11 LK lager endelig liste over aktuelt materiell som bør lagerføres på området.	LK, 25.10.14
02-04	LK ønsker egen kontorbrakke i TT's anleggsrigg. TT utvider og tilpasser rigg ihht. ønsket behov.	TT, nov. 14
02-05	TT lager Varslingsplan (skiltplan) for arbeid på/ved Basevegen. Oversendes LK og BKK. BKK videresender til MongstadBase v/Tore Johnsen samt Multiconsult v/Rolf Birkeland	TT, 15.10.14 BKK, 15.10.14
02-06	Overvannsproblematikk: LK setter nå i gang prosjektering av overvannshåndtering av hele industriområdet rundt/langs Basevegen Norconsult kaller inn til samordningsmøte for alle aktuelle parter som har interesse i nye grøftetrasèer i området. BKK sender over info til LK om BKK's kontaktpersoner for de forskjellige «etater». BKK har i forbindelse med bygging av ny transf.stasjon basert	

	prosjekteringen på krav fra Statoil Mongstad om naturlig avrenning til eks. terreng og har ikke inkludert overvannsledning i grøft langs ny vei til tomt. Korrigeringer og tilpassinger mot et evt. nytt OV-anlegg mot sjø, vil kunne la seg gjøre om vedtak om bygging av OV-anlegget foreligger innen årskiftet 2014/2015.	