

Bønes Mur & Entreprenør as



- Alt i mur & entreprenør arbeid
- Beleggsstein
- Fasade
- Flis
- Transport & gravemaskiner

Lindås kommune
Kverhusmyrane 20
5914 Knarvik.
Ved. Sissel Sylta.

Nilsen & Andersen
Sandviksveien 163
5035 Bergen.

Vedr tomt. Nr.18. Leknes. Gr.nr.196. Br.nr 161
2014-03-31

veder hus nr.18 Leknes

vedr tilbake fylling av masser .

vi har fylt tilbake med maskin inntil en meter fra grunnmuren og den siste meteren har vi fylt tilbake for hånd.

Her er først lagt platon papp også 15 cm isolasjon og så 10 cm isolasjon i henhold til beskrivelsen.

Grunnmuren er armert forsvarlig tre 16 mm kamstål og matter i hele grunnmuren.

Her var fylt inntil muren en uke før steinene raste ned.

Her er gitt minst to skriftlige og 4 muntlige beskjeder om jord/steinfyllingen bak , men vi ble ikke hørt.

Her har gått minst to skred med steiner, på over to tonn, det en og første var fredagen da her var så mye nedbør. 22.04.2014. og neste var mandag denne 25.04.

Rasene er så tydelig at se vor de kommer fra, her var en stor stein på to/tre tonn som lå inne i grunnmuren når vi kom mandags morgen.

Steine se ut til og ha treffet cirka 15/20 cm ned i grunn muren, dette er noe vi antar for de vi så ikke sprekkene før tirsdagen, og reagert ikke på det før vi så sprekkene.

Tomas Ervik har i dag kontaktet kommunen for og vurdere fyllingen bak huset.

Vennlig hilsen
Tomas Ervik

Tomas Ervik

