

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande rørleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS:	GNR.: 137	BNR.: 47	TOMT NR.:
Eigar av sanitæranlegget: Isdalstøbauen 55 1/2 Stephen Grey		Adresse: Isdalstøbauen 55A 5914 Isdalstø.	
Prøven gjeld:	Prøvetrykk:	Dato og sign. av røyrll.:	
Utv. vassleidning	sempru mvs. i min.	19./11. 2013 2013 Rødd Nordal	
Utv. spillvassleidn.	~ mvs. i min. Rødd Nordal	
Bunnleidning:	0,01 mvs. i 5 min.	21.05.2013 Stian Semmen	
Innv. spillvassleidn.	0,01 mvs. i 5 min.	30.01.2014 Stig V. Berg	
Innv. vassleidn.	40 mvs. i 20 min. Stig V. Berg	
.....	mvs. i min.	
.....	mvs. i min.	

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking.
 Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s.
 Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den: 3/2-2014.....
 Merknader: Isdalstøbauen 55 - 3 stu boenheter.....

 utr. Vh og SP er visuelt sjekket/kontroll OK !!

Utførande rørleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført i samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKF-Norm-8).


 Stempel/sign. rørleggjarfirma